

ग्रामीण विकास विशेष प्रमंडल, चतरा।



झारखण्ड सरकार

(ए० झी० ए०)

मासिक प्रगति प्रतिवेदन

माह:- जनवरी 2017

2013-14 के दौरान ; के अंतर्गत

क्र.सं.	प्रकार	स्थान	विवरण	आवक	आवक	आवक	आवक	आवक	आवक	आवक	आवक	आवक	आवक
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	हटरगंज	औरु	घुघरीटांड	हटरगंज-औरु गेरुआ पथ में घुघरीटांड के समीप क्षतिग्रस्त पुल का पुनर्निर्माण। (406 फीट)	चन्द्रदेव यादव, ग्राम-डेबो, विहिया, हटरगंज, चतरा।	सुरेश पासवान, रामखेलावन प्रसाद	06 F2/2014-15, 17.07.14 Date of Completion -16.10.14	3215900	3181868	2572720	2572720	609148	कार्य पूर्ण। विमुक्त हेतु समर्पित
2	हटरगंज	दंतार	दंतार	मुख्य सड़क से मस्जिद होते हुए यादव टोला तक पी0सी0सी0 पथ निर्माण। (3500 फीट)	सुबेदार सिंह, ग्राम-पेनीकला, घंघरी, थाना-जोरी,, चतरा।	सुरेश पासवान, रामखेलावन प्रसाद	08 F2/2014-15, 17.07.14 Date of Completion -16.09.14	3851600	3813798	3813655	3813655	0	कार्य पूर्ण।
3	हटरगंज	सोनबरसा	मीरपुर	म0 विद्यालय से दबौ मंडप एवं भुईयां टोली में पीसीसी पथ निर्माण। (2700 फीट)	नन्दकिशोर प्रसाद वर्मा, ग्राम-भागेवार, जजलों, हटरगंज, चतरा।	सुरेश पासवान, रामखेलावन प्रसाद	07 F2/2014-15, 17.07.14 Date of Completion -16.09.14	3326800	2994120	2395296	2395296	598824	कार्य पूर्ण। विमुक्त हेतु समर्पित
4	प्रतापपुर	घोड़दोड़	घोड़दोड़	प्रतापपुर-दुल्ली बिगहा पथ में दुल्ली नाला पर आर0सी0सी0 पुल निर्माण। (66 फीट)	समरेन्द्र कुमार पासवान, ग्राम-बरवाकोचवा, प्रतापपुर, चतरा।	सुरेश पासवान, संजय कुमार सिंह	14 F2/2014-15, 16.09.14 Date of Completion -25.01.15	3466500	3089236	3089236	3089236	0	कार्य पूर्ण।
5	प्रतापपुर	हुमाजांग	लिपदा	बली साव के घर से बथान तक पी0सी0सी0 पथ निर्माण। (2012 फीट)	सत्येन्द्र कुमार, ग्राम-विलासपुर, चतरा।	सुरेश पासवान, संजय कुमार सिंह	11 F2/2014-15, 27.07.14 Date of Completion -16.09.14	2500000	2476685	2355317	2355317	0	कार्य पूर्ण।
6	प्रतापपुर	जोगीडीह	जोगीडीह	देवी मंडप से बाढ़ो यादव के घर होते हुए महुगाई सीमाना तक पी0सी0सी0 पथ निर्माण। (2000 फीट)	योगेन्द्र प्रसाद यादव, ग्राम-जमुआ, प्रतापपुर, चतरा।	सुरेश पासवान, संजय कुमार सिंह	12 F2/2014-15, 05.08.14, Date of Completion -04.10.14	2486000	2215723	2195671	2195671	0	कार्य पूर्ण।
7	प्रतापपुर	घोरीघाट	घोरीघाट	घोरीघाट चौक से जावेद हसन के घर तक तथा मस्जिद से रामचन्द्र माली (स्कूल के नजदीक) के घर तक पी0सी0सी0 पथ निर्माण। (1925 फीट)	मो0 मझहर, ग्राम-कौरा, प्रतापपुर, चतरा।	सुरेश पासवान, संजय कुमार सिंह	04 F2/2014-15, 17.07.14 Date of Completion -16.09.14	2392800	2369593	2306461	2306461	0	कार्य पूर्ण।

8	प्रतापपुर	हुमाजांग	हुमाजांग	मुख्य पथ से मस्जिद होते हुए जफर आलम के घर तक पी0सी0सी0 पथ निर्माण। (2010 फीट)	समीना नाज, ग्राम-रबदा, प्रतापपुर, चतरा।	सुरेश पासवान, संजय कुमार सिंह	09 F2/2014-15, 19.07.14 Date of Completion -18.09.14	2498500	2474224	2470320	2470320	0	कार्य पूर्ण।
9	प्रतापपुर	घोरीघाट	मथुरापुर	मुख्य बाजार से पी0सी0सी0 पथ निर्माण। (2011 फीट)	बिनोद कुमार पाठक, ग्राम-मथुरापुर, प्रतापपुर, चतरा।	सुरेश पासवान, संजय कुमार सिंह	05 F2/2014-15, 17.07.14 Date of Completion -16.09.14	2499700	2475455	2475455	2475455	0	कार्य पूर्ण।
10	टंडवा	बड़गांव	बड़गांव	बड़गांव में डहू नदी पर पुल निर्माण। (3 स्पैन, लम्बाई-60 फीट)	प्रभुनाथ चौबे, ग्राम-बड़गांव, टंडवा, चतरा।	सुरेश पासवान, नन्दलाल प्रसाद	10 F2/2014-15, 27.07.14, Date of Completion -26.10.14	3509000	3145335	3145335	2496194	0	कार्य पूर्ण।
Total:-								29746800	28236037	26819466	26170325	1207972	

कार्यपालक अभियंता
ग्रामीण विकास विशेष प्रमण्डल,
चतरा।

, 01 10, 0 10/10/2014&15/2ds rgr Lohdr ; kt ukv dh l ph

Øe	i k M	i p k r	xle	; kt uk dk ule	l onnd dk ule	, dj julek l 0 , oa dk Zl ekfir dh frffk	l gk d@duh vfh0 dk ule	i kdfyr jk'k	, dj julek dh jk'k	vc rd foepr jk'k	Q ; xr jk'k	foeDr grq vo' ksk jk'k	vf/k kpr 1/2
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	मयूरहण्ड	बेलखोरी	बेलखोरी	पोखन प्रजापति के घर से मो विद्यालय तक पी0सी0सी0 पथ निर्माण।	मो0 मोजिम, ग्राम-कल्याणपुर, पोस्ट-करनी, ईटखोरी, चतरा।	16 F2/2014-15, 20.02.15 Date of Completion - 19.05.15	सुरेश पासवान, कमलेश प्रसाद श्रीकान्त प्रसाद	2621800	2596108	2076886	2076886	519222	कार्य पूर्ण। विमुक्ति हेतु समर्पित।
2	चतरा	आरा	आरा	पंचायत भवन से देवकी साव के घर तक पी0सी0सी0 पथ निर्माण।	उदय कुमार वर्मा, ग्राम+पोस्ट-छंटा, जिला-चतरा।	17 F2/2014-15, 20.02.15 Date of Completion - 19.05.15	सुरेश पासवान, कमलेश प्रसाद नन्दलाल प्रसाद	2852600	2824585	2824359	2824359	0	कार्य पूर्ण।
3	चतरा	लेम	लेम	जुगवा भुईयां के घर से श्मशान घाट तक पी0सी0सी0 पथ निर्माण।	प्रदीप कुमार सिंह, ग्राम-लेम, पोस्ट-कमता, जिला-चतरा।	20 F2/2014-15, 03.03.15 Date of Completion - 02.06.15	सुरेश पासवान, कमलेश प्रसाद बिन्द्रश्वर प्रसाद सिंह	2449000	2424983	2423879	2423879	0	कार्य पूर्ण।
4	चतरा	गोडाई	गोडाई	महमूद के घर से मदरसा एवं कुम्हार टोली होते हुए विद्यालय भवन तक पी0सी0सी0 पथ निर्माण।	मणि कुमार, (मे.शारदा इन्टर प्राईजेज) मुहल्ला-लाईन मुहल्ला, चतरा।	18 F2/2014-15, 20.02.15 Date of Completion - 19.06.15	सुरेश पासवान, कमलेश प्रसाद संजय कुमार	4258000	3794618	3794618	3794618	0	कार्य पूर्ण।
5	चतरा		चतरा	रेड क्रॉस सोसाईटी चतरा स्थित ब्लड बैंक में पहुँच पथ का निर्माण।	उमाशंकर यादव, मुहल्ला-किशुनपुर, चतरा।	19 F2/2014-15, 20.02.15 Date of Completion - 19.05.15	सुरेश पासवान, कमलेश प्रसाद नन्दलाल प्रसाद	623300	555432	555432	444346	0	कार्य पूर्ण।
Total:-								12804700	12195726	11675174	11564088	519222	

कार्यपालक अभियंता
ग्रामीण विकास विशेष प्रमण्डल,
चतरा।

ग्रामीण विकास विशेष प्रमंडल,
चतरा।



झारखण्ड सरकार

प्रखण्ड -ग्रह-अंचल कार्यालय भवन

मासिक प्रगति प्रतिवेदन

माह:-फरवरी 2017

गुजरात राज्यातील विकासात्मक कामांचे निष्पत्ती अहवाल २०१७-१८
Construction Work Completion Report 2017-18

क्र.सं.	वर्ग	प्रकल्प	वर्णन	प्लॉट क्र.	प्लॉट क्षेत्रफळ (च.मी.)	प्लॉट क्षेत्रफळ (घ.मी.)	प्लॉट क्षेत्रफळ (घ.मी.)	प्लॉट क्षेत्रफळ (घ.मी.)	प्लॉट क्षेत्रफळ (घ.मी.)	प्लॉट क्षेत्रफळ (घ.मी.)	प्लॉट क्षेत्रफळ (घ.मी.)	प्लॉट क्षेत्रफळ (घ.मी.)	प्लॉट क्षेत्रफळ (घ.मी.)	प्लॉट क्षेत्रफळ (घ.मी.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
मयूरहण्ड														
1	चतरा	मयूरहण्ड	प्रखण्ड-सह-अंचल कार्यालय भवन नवनिर्माण	मेसर्स के.एन.पी. सिंह, के.जी. रोड, खलारी, रंची।	23315100	20879280	09F2/2010-11 16.02.2011	15.08.2012	18834469	18834469	0	18834469	100.00%	कार्य पूर्ण।
2	चतरा		सुपरवाईजर / तृतीय / चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी आवास नव निर्माण कार्य	मेसर्स संतोष सिंह, ग्राम-लोगरागडा, पो.-भागाबोध, थाना-झरिया, धनबाद।	17479600	19025675	38 F2/2013-14 19.12.2013	18.12.2015	6428458	6428458	0	6428458	60.00%	सुपरवाईजर आवास का अन्तर का प्लास्टर कार्य पूर्ण, शेष कार्य प्रगति में। गिल एवं चौखट का कार्य पूर्ण। तृतीय श्रेणी आवास का द्वितीय तल का छत ढलाई कार्य पूर्ण। चतुर्थ श्रेणी आवास का छत ढलाई कार्य चल रहा है।
3	चतरा		बी.डी.ओ./सी.ओ./आवास निर्माण एवं विद्युतीकरण का कार्य।	आर.ओ.आर.ओ. कन्स्ट्रक्शन, रंजन कुमार, ग्राम-कनहरी हील रोड, हजारीबाग	6307000	5703944	02F2 (SBD) 05.11.2015	04.11.16	4357684	6020437	0	6020437	90.00%	फिनीसिंग का कार्य प्रगति में। भुगतान हेतु विपत्र जिला प्रशासन के पास मार्च 16 से समर्पित राशि अभी तक अप्राप्त। इस कार्यालय के पत्रांक-664 दिनांक-24.06.2016 के द्वारा उपायुक्त, चतरा से रु. 16,23,932.00 का आवंटन मांग किया गया है। भुगतान नहीं होने के कारण कार्य बंद है।
4	चतरा		प्रखण्ड कार्यालय एवं आवासीय भवन के परिसर विकास का निर्माण कार्य।	शिवम् कन्स्ट्रक्शन, मुख्य डाकघर रोड, हजारीबाग।	8955600	7915439	07F2/16-17 30.05.2016	29.05.17	0	0	0	0	80.00%	बाउण्ड्रीवाल की ईट जोड़ाई 1000' में पूर्ण, पी.ओ.सी. पथ ढलाई हेतु ईट सोलिंग का कार्य प्रगति में। इस कार्यालय के पत्रांक-990 दिनांक-18.10.2016 के द्वारा उपायुक्त, चतरा से रु. 9,36,159/- का आवंटन मांग किया गया है।

क्र.सं.	प्रकार	प्लॉट/सं.	विवरण	प्लॉट सं.	प्लॉट एरिया	प्लॉट सं.	प्लॉट सं.	प्लॉट सं.	प्लॉट सं.	प्लॉट सं.	प्लॉट सं.	प्लॉट सं.	प्लॉट सं.	प्लॉट सं.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
5	चतरा	कान्हाचडी	प्रखण्ड-सह-अंचल कार्यालय भवन निर्माण का अवशेष कार्य।	मे0 शारदा इन्टरप्राइजेज, लाईन मुहल्ला, चतरा	27290000	15101173	<u>13F2 (SBD)16-17</u> 28.06.2016	27.06.17	0	0	0	0	70.00%	5" दीवार की जोड़ाई, सेनेटरी कार्य पूर्ण, प्लास्टर कार्य एवं फ्लोरिंग कार्य प्रगति में है।
6	चतरा		प्रखण्ड कार्यालय एवं आवासीय भवन के परिसर विकास का निर्माण कार्य।	मे0 शारदा इन्टरप्राइजेज, लाईन मुहल्ला, चतरा	8955600	7997011	<u>12F2/2016-17</u> 28.06.2016	27.06.17	0	0	0	0	70.00%	600' की लम्बाई में बाउन्ड्री की दीवार की जोड़ाई कार्य पूर्ण, जलापूर्ति हेतु डीप बोरवेल का कार्य पूर्ण।
7	चतरा		बी0डी0ओ0/सी0ओ0/आवास निर्माण एवं विद्युतीकरण का कार्य।	आर0आर0 कन्सट्रक्शन, (रंजन कुमार), ग्राम-कनहरी हील रोड, हजारीबाग	6307000	5703944	<u>03F2 (SBD)</u> 05.11.2015	04.11.16	1660594	1660594	0	1660594	80.00%	प्रथम तल का छत ढलाई कार्य पूर्ण, प्रथम तल एवं जमीन तल का प्लास्टर कार्य पूर्ण एवं शेष कार्य प्रगति पर। गिल का कार्य पूर्ण एवं दरवाजा में चौखट लगा दिया गया है।
8	चतरा		पर्यवेक्षीय/तृतीय/चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी आवास नवनिर्माण कार्य	मे0 गौरव कुमार मिश्रा, प्लेट नं0 201 लालपुर, रौंछी	17479600	17399884	<u>40 F2/2013-14</u> 10.11.2013	09.12.2015	7233894	7233894	0	7233894	80.00%	सुपरवाइजर, तृतीय, श्रेणी कर्मचारी आवास संरचना कार्य पूर्ण। चतुर्थ श्रेणी आवास द्वितीय तल का छत ढलाई कार्य पूर्ण है। शेष कार्य प्रगति में।

क्र.सं.	प्रकार	पंचायत	कार्य	प्लान नं.	प्लान सं.	प्लान दि.	प्लान सं.	प्लान दि.	प्लान सं.	प्लान दि.	प्लान सं.	प्लान दि.	प्लान सं.	प्लान दि.	
9	चतरा	गिद्धौर	प्रखण्ड-सह-अंचल कार्यालय भवन नवनिर्माण	मे0 शारदा इन्टरप्राइजेज, लाईन मुहल्ला, चतरा	30046569	29469904	37 F2/2013-14	19.11.2013	18.11.2015	29469904	29469904	0	29469904	100.00%	कार्य पूर्ण। इस कार्यालय के पत्रांक-672 दिनांक-25.08.2016 के द्वारा उपायुक्त, चतरा से रू0 5,01,488.00 का आवंटन मांग किया गया है।
10	चतरा		बी0डी0ओ0,सी0ओ0, पर्यवेक्षीय, तृतीय एवं चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी आवास नवनिर्माण एवं परिसर विकास का निर्माण कार्य।	मे0 माँ संतोषी कन्सट्रक्शन, गिद्धौर, चतरा	26383900	28009449	36 F2/2013-14	19.11.2013	18.11.15	24078828	24078828	0	24078828	100.00%	कार्य पूर्ण। इस कार्यालय के पत्रांक-696 दिनांक-02.07.2016 के द्वारा रू0 40,59,732.00 उपायुक्त, चतरा से आवंटन का मांग किया गया है।
11	चतरा	प्रतापपुर	प्रखण्ड सह अंचल कार्यालय, बी0डी0ओ0 / सी0ओ0, सुपरवाइजर, तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के आवासीय भवन का निर्माण कार्य।	प्रमोद कुमार दुबे ग्राम-बारा, पो0-जोरी, चतरा।	69902096	69253096	04 F2(SBD)	26.02.2016	25.02.17	18062332	18062332	0	18062332	90.00%	चारों आवासीय भवन का संरचना का कार्य पूर्ण एवं शेष कार्य प्रगति पर। प्रखण्ड कार्यालय भवन का जमीन तल का छत ढलाई का कार्य पूर्ण एवं प्रथम तल में छत ढलाई हेतु सेटिंग कार्य प्रगति पर। 1,46,16,000.00 रुपये का अधियाचना किया गया। इस कार्यालय के पत्रांक-971 दिनांक-30.09.2016 के द्वारा उपायुक्त, चतरा से रू0 1,47,68,822.00 का आवंटन मांग किया गया है।
12	चतरा		प्रखण्ड कार्यालय एवं आवासीय भवन के परिसर विकास का निर्माण कार्य।	प्रमोद कुमार दुबे ग्राम-बारा, पो0-जोरी, चतरा।	8955600	7972169	08 F2/16-17	30.05.2016	29.05.17	0	0	0	0	0	30.00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
13	चतरा	हंटरगंज	प्रखण्ड-सह-अंचल कार्यालय भवन / प्र0वि0पदा0-सह-अंचलाधिकारी / पर्यवेक्षीय / तृतीय / चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी आवास नवनिर्माण एवं परिसर विकास निर्माण कार्य।	श्री प्रमोद कुमार दुबे, जोरी, चतरा	59100761	58813654	43 F2/2013-14 27.01.2014	26.01.2016	58718124	58718124	0	58718124	100.00%	कार्य पूर्ण। पत्रांक-40 दिनांक-21.01.2016 द्वारा प्र0वि0पदाधिकारी, हण्टरगंज को भवन हस्तान्तरित किया गया है। इस कार्यालय के पत्रांक-656 दिनांक-22.06.16 के द्वारा उपायुक्त, चतरा से रू0 2,87,124.00 का आवंटन मांग किया गया है।
14	चतरा		प्रखण्ड-सह-अंचल कार्यालय भवन नवनिर्माण	मे0 संतोष सिंह, झरिया, धनबाद	27803100	29632004	39 F2/2013-14 19.11.2013	18.11.2015	11297702	11185844	0	11185844	70.00%	जमीन तल की छत ढलाई कार्य पूर्ण, प्रथम तल का ईट जोड़ाई कार्य छत लेवल तक हो रहा है। जमीन तल का प्लास्टर एवं फ्लोरिंग, ग्रिल एवं चौखट का कार्य पूर्ण। इस कार्यालय के पत्रांक-896 दिनांक-08.09.2016 के द्वारा उपायुक्त, चतरा से भुगतान हेतु 54,12,122.00 रू0 की मांग की गई है। जो अभी तक अप्राप्त है।
15	चतरा	ईटखोरी	प्र0वि0पदा0-सह-अंचलाधिकारी / पर्यवेक्षीय / तृतीय / चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी आवास नवनिर्माण एवं परिसर विकास निर्माण कार्य।	मे0 संतोष सिंह, झरिया, धनबाद	26384023	28000000	40 F2/2013-14 13.11.2013	18.11.2015	16160848	16160848	0	16160848	80.00%	सुपरवाइजर आवास का प्लास्टर का कार्य पूर्ण, चौखट, ग्रिल एवं फ्लोरिंग का कार्य पूर्ण। बी0डी0ओ0 / सी0ओ0 आवास का प्रथम तल का ढलाई कार्य पूर्ण। प्लास्टर एवं अन्य कार्य प्रगति पर है। इस कार्यालय के पत्रांक-1033 दिनांक-26.10.16 के द्वारा रू0 23,53,629.00 भुगतान हेतु उपायुक्त, चतरा से राशि की मांग की गई है, जो अभी तक अप्राप्त है।

क्र.सं.	प्रकार	स्थिति	विवरण	संलग्नक	प्लान नं.	प्लान दिनांक	प्लान क्षेत्रफल (वर्ग मी.)	प्लान क्षेत्रफल (वर्ग मी.)	प्लान क्षेत्रफल (वर्ग मी.)	प्लान क्षेत्रफल (वर्ग मी.)	प्लान क्षेत्रफल (वर्ग मी.)	प्लान क्षेत्रफल (वर्ग मी.)	प्लान क्षेत्रफल (वर्ग मी.)	प्लान क्षेत्रफल (वर्ग मी.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
16			प्रखण्ड सह अंचल कार्यालय भवन का अवशेष कार्य।	रामलखन यादव, दीमा मुहल्ला, चतरा।	17144300	13097434	11F2 (SBD)/16-17 27.06.2016	26.06.17	2918107	2918107	0	2918107	60.00%	मीटिंग हॉल में छत की ढलाई कार्य पूर्ण, जमीन तल में प्लास्टर का कार्य पूर्ण, प्रथम तल में चिनाई कार्य प्रगति पर।
17	चतरा	कुन्दा	प्रखण्ड कुन्दा में प्रोवि0पदा0 एवं अंचलाधिकारी आवास, पर्यवेक्षीय (सुपरवाईजर) आवास नव निर्माण, तृतीय एवं चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी आवास नव निर्माण।	मेसर्स सेठ कुमार, सिरहा, नगर उटारी, पलामू।	30606000	30121800	24F2(SBD)16-17 17.10.2016	16.10.17	0	0	0	0	20.00%	कार्य प्रगति में।
18			प्रखण्ड कार्यालय एवं आवासीय भवन के परिसर विकास का निर्माण कार्य।	मेसर्स अश्विनी कुमार पाण्डेय, अशोक बिहार गढ़वा।	8060000	7250112	27F2(SBD)16-17 21.11.2016	20.11.2017	0	0	0	0	30.00%	कार्य प्रगति में।
19	चतरा	लावालौंग	प्रखण्ड लावालौंग में प्रोवि0पदा0 एवं अंचलाधिकारी आवास, पर्यवेक्षीय (सुपरवाईजर) आवास नव निर्माण कार्य, तृतीय एवं चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी आवास नव निर्माण।	मेसर्स पूजा इन्टरप्राइजेज, सिमरिया, चतरा।	30606000	39816100	18F2 (SBD)/16-17 31.08.2016	30.08.17	0	0	0	0	0.00%	वन विभाग से जमीन के लिए अधियाचना किया गया है।
कुल					451081849	441162072			199220944	200771839	0	200771839		

दिनांक 15/08/2017
 जिला प्रशासन, जयपुर
 प्रशासक

ग्रामीण विकास विशेष प्रमंडल, चतरा।



झारखण्ड सरकार

अमेकित कार्य योजना (आई.ए.पी.)

मासिक प्रगति प्रतिवेदन

माह: - जनवरी 2017

1 esdr dk Z; kt uk 1/4 kb0, 0i h0 1/2 ds rgr ekl d i xfr ifronuA

00 10	izls-	izkM	ipkr	xle	; kt uk dk ule	l onsd dk ule	djlyulek l 4: k . oack Zl ekr dh frffk	iddfyr jk' k	djlyulek dh jk' k	vcrd foedr jk' k	v ru Q ;	foedr grq vo' ksk jk' k	Hkrd fLkr	vH QDr
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Bridge	सिमरिया	हुरनाली	पचमो	सिमरिया-हजारीबाग रोड में पी0डब्लू0डी0 रोड से पचमों पथ में पुल निर्माण।	श्री नन्दकिशोर सिंह, ग्राम-केवटा, पोस्ट-पगार, सिमरिया, चतरा।	82 F2/2011-12, 21.05.11, Date of Completion - 20.11.11	1939800	1906803	1525442	860426	0	अपूर्ण। 45 प्रतिशत कार्य किया गया है।	प्राथमिकी दर्ज कर दी गई है। एकरारनामा को रद्द कर जमानत की राशि को जब्त करते हुए निबंधन को काली सूची में डालने की अनुशंसा किया गया है। प्राथमिकी दर्ज करने के उपरान्त कार्य 90% पूर्ण किया गया एवं शेष कार्य प्रगति पर।
2	Bridge	पथलगडडा	बरवाडीह	कुब्बा	बरवाडीह में कुब्बा से कोलेश्वरी जानेवाली पथ में सीरम नाला पर पुलिया निर्माण।	मे0 मां संतोषी कन्स्ट्रक्शन ग्राम-कुब्बा, पो0-पथलगडडा, चतरा।	05 F2/2013-14, 29.05.13, Completion date-28.08.13	524000	476840	381472	381472	95368		भौतिक रूप से कार्य पूर्ण। शेष राशि विमुक्ति की प्रक्रिया में।
3	Bridge	सिमरिया	पुण्डरा	सिकरी	सिमरिया-हजारीबाग पथ के सिकरी मोड़ से सिकरी पथ में पुल निर्माण	मो0 इकबाल, ग्राम-टुडाग, पो0-तपेज, चतरा।	76 F2/2011-12, 19.05.11, Completion date-18.10.11	1939800	1906804	1525443	1865776	381361	100 प्रतिशत कार्य पूर्ण।	कार्य पूर्ण।
4	Bridge	टण्डवा	कबरा	सिसई (बुटखेता)	हार्डसर्फेस पथ में पुलिया निर्माण	योगिता शरण, ग्राम-वृन्दा, पोस्ट-खदैया, टंडवा, चतरा।	06 F2/2011-12, 30.03.11, Completion date-29.06.11	956800	935300	748240	376149	187060	40 प्रतिशत कार्य पूर्ण। तत्पश्चात कार्य बंद।	प्राथमिकी दर्ज कर दी गई है। एकरारनामा को रद्द कर जमानत की राशि को जब्त करते हुए निबंधन को काली सूची में डालने की अनुशंसा किया गया है।
5	hc	ईटखोरी	धनखेरी	परसौनी	स्वास्थ्य उपकेन्द्र का निर्माण	बिनोद कुमार जैन, ग्राम-ईटखोरी, चतरा।	88 F2/2011-12, 27.05.11, Completion date-26.11.11	2025800	1805316	1444253	1440054	361063		कार्य पूर्ण। भवन हस्तगत करा दिया गया है।
6	hc	मयुरहण्ड	कदगांवाक ला	नरचाही	स्वास्थ्य उपकेन्द्र का निर्माण	शशिभूषण परमवीर, मेन रोड पुराना पेट्रोल पम्प चतरा।	54 F2/2011-12, 07.05.11, Completion date-06.11.11	2025800	1975818	1580654	897805	395164		कार्य पूर्ण। भवन हस्तगत करा दिया गया है।

क्र.सं.	प्र.सं.	प्र.सं.	प्र.सं.	प्र.सं.	प्र.सं.	प्र.सं.	प्र.सं.	प्र.सं.	प्र.सं.	प्र.सं.	प्र.सं.	प्र.सं.	प्र.सं.	प्र.सं.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
7	hc	चतरा	मोकतमा	मोकतमा	स्वास्थ्य उपकेन्द्र का निर्माण	बैजनाथ यादव, ग्राम-डहुरा, पोस्ट-मोकतमा, चतरा।	81 F2/2011-12, 21.05.11, Completion date-20.11.11	2025800	1805316	1444253	413745	361063	कार्य बंद।	प्राथमिकी दर्ज कर दी गई है। एकरारनामा को रद्द कर जमानत की राशि को जब्त करते हुए निबंधन को काली सूची में डालने की अनुशंसा किया गया है।
8	awc	कान्हाचट्टी	बेंगोकला	धवेया	आंगनबाड़ी केन्द्र का निर्माण।	मो0 मिस्टर, ग्राम-पथरा, पो0-मंझरिया, कान्हाचट्टी, चतरा।	57 F2/2012-13, 01.08.12, Completion date-30.12.12	488366	483338	386670	251805	96668		कार्य पूर्ण।
9	awc	चतरा	सिकिद	सिकिद	आंगनबाड़ी केन्द्र का निर्माण।	विकास कुमार, ग्राम-खापलवानी, पो0-राजपुर, कान्हाचट्टी, चतरा।	58 F2/2012-13, 01.08.12, Completion date-30.12.12	488366	483338	0	58572	483338	Foundation का E/w का कार्य पूर्ण।	प्राथमिकी दर्ज कर दी गई है। एकरारनामा को रद्द कर जमानत की राशि को जब्त करते हुए निबंधन को काली सूची में डालने की अनुशंसा किया गया है।
10	awc	पथलगड्डा	नावाडीह	नावाडीह	सिमरिया और डमौल के बीच कब्रिस्तान में पुल निर्माण।	आशीष कुमार, ग्राम-कुटी, सिमरिया, चतरा।	04 F2/2012-13, 21.04.12, Completion date-20-07-12	461900	392615	196308	170093	196307	कार्य बंद।	अपूर्ण। भूमि विवाद के कारण तत्कालीन उपयुक्त के द्वारा मौखिक रूप से कार्य बंद करा दिया गया था। संवेदक को एकरारनामा बंद कर दिया गया है।
11	Pul	ईटखोरी	हलमता	बेलहरी	बेलहरी-हलमता पथ में बक्सा नाला पर (3x18'00"x9'00") आकार का आर0सी0सी0 पुल निर्माण।	श्री दीपक कुमार अग्रवाल, ग्राम-ईटखोरी, प्रखण्ड-ईटखोरी, चतरा।	30.05.13	3762600	3725939	3725939	3707720	0		कार्य पूर्ण।
12	Pul	प्रतापपुर	योगियारा	गांगपुर	जोरी-प्रतापपुर मुख्य पथ से लिदिक पथ में धनावर नाला पर आर0सी0सी0 पुल निर्माण	मे0 हिन्दुस्तान कन्स्ट्रक्शन, मारवाडी मुहलला, चतरा।	40729	1002900	504810	504810	501783	0		कार्य पूर्ण।

00 10	i4k	i4kM	ipkr	xhe	;kt uk dk ule	l onnd dk ule	. djlyulek l4; k . oack Zl ekfir ch frffk	i4dfyr jk'k	. djlyulek dh jk'k	vcrd foedr jk'k	v ru Q ;	foedr grq vo' lsk jk'k	Hkrd flfir	vH QDr
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
13	Pul	ईटखोरी	धनखेरी	धनखेरी	पी0डब्लू0डी0 रोड से बक्साला पुल तक पहुंच पथ एवं गार्डवाल निर्माण।	मेसर्स शक्तिपूजं कनसट्रक्शन, (राकेश कुमार) ग्राम-हरदिया, प्रखण्ड-ईटखोरी, चतरा।	87 F2/12-13/13.02.13 Completion -	1073500	956718	935222	935222	0		कार्य पूर्ण।
14	Pul	पत्थलगड्डा	द्वारी	द्वारी	द्वारी-जोरी पथ के द्वारी नदी पर निर्माणाधीन पुल का शेष कार्य।	मे0 सहाय कन्सट्रक्शन, अब्ल मुहल्ला, चतरा।	03 F2/13-14/20.05.13 Completion - 19.11.13	9769000	9745100	7796080	9745100	1949020		कार्य पूर्ण।
15	Pul	प्रतापपुर	बभने	कनवातरी	प्रतापपुर-कुन्दा मुख्य पथ में कनवातरी नाला पर पुल निर्माण।	रामजी पासवान, ग्राम-चरकाखुर्द, नारायणपुर, प्रतापपुर, चतरा।	05.07.13	5716200	5620000	5602636	5602636	0		कार्य पूर्ण।
dy ; lsk%								34200632	32724055	27797422	27208358	4506412		

कार्यपालक अभियंता
ग्रामीण विकास विशेष प्रमंडल,
चतरा।

ft yk dY; k k en varxz fuekZk/ku ; kt uk la dk elg&t uojh 2017 dk v | ru izfr ifronuA

Ø0 10	izkM dk ule	; kt uk dk ule	l ond dk ule	; kt uk l 0 , oao'kZ	; kt uk Lohdfr dh frffk	idj'k'k	, dj'k'ek dh j'k'k	, dj'k'ek l 0 frffk , oadk Z l ekfr dh frffk	fd; sx, dk Z dsfo:) ek h i fr dh j'k'k	v ru 0 ;	fd; sx, dk Z dsfo:) i fr dh xbZ j'k'k	dy Liabilities ½k; Ro½	vH Ør ½dk Zdh H½rd fLfr½
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	सिमरिया	अनुसूचित जाति उच्च विद्यालय का मरम्माति।	कमलेश कुमार, ग्राम—कुटी, सिमरिया, चतरा।	2016-17	14.06.16	1000000	889571	22F2/16-17 27.09.16/ 26.12.16	501007	501007	1000000	0	कार्य पूर्ण।
2	सिमरिया	अनुसूचित जाति प्राथमिक विद्यालय का मरम्माति।	संजय कुमार, ग्राम—आराआतु, पो0—दुन्दुवा, सिमरिया, चतरा।	2016-17	14.06.16	1000000	890087	24F2/16-17 22.10.16/ 21.01.17	567794	567794	1000000	0	90% कार्य पूर्ण। सोलर लाईट लगाना शेष।
3	सिमरिया	अनुसूचित जाति आवासीय +2 उच्च विद्यालय में शौचालय निर्माण, जिर्णोद्धार, पेयजलापूर्ति एवं स्नानगार।	गोपाल कुमार राणा, ग्राम—सबानो, सिमरिया, चतरा।	2016-17	14.06.16	900000	807171	20F2/16-17 27.09.16/ 26.12.16	799705	799705	900000	0	कार्य पूर्ण।
4	हण्टरगंज	अनुसूचित जाति प्राथमिक विद्यालय का मरम्माति।	योगेन्द्र यादव, ग्राम—कटिया, पो0—जोरी, हण्टरगंज, चतरा।	2016-17	14.06.16	1000000	897856	23F2/16-17 23.09.16/ 22.12.16	543131	543131	1000000	0	सोलर लाईट लगाना शेष।
5	प्रतापपुर	अनुसूचित जाति प्राथमिक विद्यालय का मरम्माति।	कल्याण कुमार, ग्राम—लिप्दा, प्रतापपुर, चतरा।	2016-17	14.06.16	1000000	899093	21F2/16-17 27.09.16/ 26.12.16	633921	633921	1000000	0	कार्य पूर्ण।
dy						4900000	4383778		3045558	3045558	4900000		

कार्यपालक अभियंता
ग्रामीण विकास विशेष प्रमण्डल,
चतरा।

ग्रामीण विकास विशेष प्रमंडल,
चतरा



झारखण्ड सरकार

मुख्यमंत्री ग्राम सेतु योजना

मासिक प्रगति प्रतिवेदन

माह: - फरवरी 2017

i ž =&A

Panchayat Raj & NREP (Spl. Division) Department
Monthly Progress Report (Financial and Physical) of Schemes taken up under
Mukhya Mantri Gram Setu Yojna
Head-4515, MNP
Febuary 2017

S. No.	Name of Division	Amount of agreement	Expenditure upto 31 March 2016	Allotment for Year 2016-17			Expenditure in Year 2016-17			Total Expenditure (4+10)	Balance Alltment in Division (7-10)	No. of Bridges on the basis of agreement	No. of completed bridge till 31 March 16	No. of completed bridge 2016-17	Total completed upto bridge (14+15)	Total no. of on going bridges (13-16)
				General	S.C.S.P.	Total (5+6)	General	S.C.S.P.	Total (8+9)							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	R.D.Spl. Division, Chatra	6375.84	4063.57	4.08	0.00	4.08	3.847	0.00	3.85	4067.42	0.24	25	19	0	19	6
	Total:-		4063.57	4.08	0.00	4.08	3.85	0.00	3.85	4067.42	0.24	25	19	0	19	6

Executive Engineer
Rural Development Special Division,
Chatra

iā = &B
 eq; eah xle l sq; kt uk r xZ foUkr o'Z2016&17 eaixfr'ly ; kt uk l adk ixfr i frouu
 izMy dk ule&xeh k fockl fo'kk izMy] prjH ft yk&prjH elg&Qjoh 2017

dz la	dk kZor dh tk jgh ixfr'ly ; kt uk dk ule	foUkr o'Z ft l ea ; kt uk Lohdr dh xbZ	l on d dk ule	, dj k ulek dh j k' k	, dj k ulek dh frfk , oai x	ey , dj k ulek ek ds vuq lj dk Z l ekfr dh fu/ky. k frfk	foUkr ixfr					H&rd ixfr								
							31-03-16 rd Q; dh xbZ j k' k	o'Z16&17 dk dy mi y0k vlo'u	o'Z2016&17 ea Q ;			v ru Q ; %S12½	i& MiZ j k' k	H&rd grq y&cr foi = dh j k' k /y k k ea	31-03-17 rd mi yf0k i fr'kr ea	fi Nys elg rd H&rd mi yf0k i fr'kr ea	bl elg rd H&rd mi yf0k i fr'kr ea	; kt uk i wZ glus dh frfk	mn?W u dh fLFkr	vH QDr
									i wZelg rd Q;	bl elg ea Q;	dy Q; %OS11½									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	चतरा प्रखण्ड अंतर्गत पंचायत देवरिया ग्राम-देवरिया में बाबाघाट में पुल निर्माण। (L-196.47, P-8/8, A-2/2, D-8/9)	11-12	मेसर्स तारपीडो कन्स्ट्रक्सन प्रा0 लि0	330.26	21.11.11 105F2 -11-12	20.04.13	24439239.00	31000000.00	2000000.00	0.00	2000000.00	26439239.00	0.00	0.00	60%	30%	90%	-	-	डेक स्लेब ढलाई का कार्य पूर्ण एवं शेष कार्य प्रगति पर। जनवरी 2017 तक कार्य पूर्ण कर लिया जायेगा।
2	प्रखण्ड टंडवा में सिसई कैला पथ में नदी पर पुल निर्माण। (L-150.7, P-9/9, A-2/2, D-10/10)	14-15	मे0 गुप्तेश्वर कन्स्ट्रक्सन, न्यू मोहल्ला, डलटनगंज, पलामू।	554.97	26.09.14 13 F2 14-15	25.09.16	36649100.00	15000000.00	13749332.00	0.00	13749332.00	50398432.00	0.00	0.00	60%	80%	90%			सभी Deck Slab की ढलाई कार्य पूर्ण एवं शेष कार्य प्रगति पर।
3	चतरा जिला के कान्हाचटटी प्रखण्ड में तुलबुल नगवा ईटखोरी पथ में गहरी नदी पर पुल निर्माण। (L-100m, A-2/2, P-2/3, D-0/4)	15-16	मे0 सोनी कन्स्ट्रक्सन,	281.29	15.09.15 01 F2 (S.B.D.) 15-16	14.03.17	796969.00	15100000.00	15100000.00	0.00	15100000.00	15896969.00	0.00	0.00	10%	30%	20%			Abutments एवं 2 Piers का कार्य संपन्न, कार्य बहुत धीमीगति से चल रहा है। इन्हें कार्य में तेजी लाने हेतु स्मार दिया जा रहा है।
4	चतरा जिला के प्रखण्ड चतरा के पंचायत सिकिद के ग्राम-रजगुरुआ में जाम नदी पर पुल निर्माण। (L-174.28m, A-0/2, P-0/8, D-0/9)	16-17	प्रमोद कुमार दुवे, ग्राम-बारा, पो.-जोरी, चतरा।	आवंटित कार्य की राशि 432.83	15F2 (SBD) 31.08.16	30.02.18	0.00	2035320.00	2035320.00	0.00	2035320.00	2035320.00	0.00	0.00	0%	0%	5%			Foundation कार्य प्रगति में। एक Abutment एवं एक पियर कैप तक कार्य पूर्ण।

ii = &B
ed; eah xle l sq; kt uk r xZ foUtr o'W2016&17 eaixfr'ly ; kt uk l adk ixfr i fronu
izMy dk ule&xeh k fockl fo'kk izMy] prjH ft yk&prjH elg&Qjoh 2017

dz la	dk lZor dh tk jgh ixfr'ly ; kt uk dk ule	foUtr o'W ft l ea ; kt uk Lohdr dh xbZ	l onsd dk ule	, dj kj ulek dh jk'k	, dj kj ulek dh frfk , oaid x	ey , dj kj uk ek ds vuq kj dk Z lekr dh fu/kk.k frfk	foUtr ixfr						H&rd ixfr								
							o'W2016&17 dk			o'W2016&17 eaQ ;			v ru Q ; %S12½	i& MiZ jk'k	H&rd grq y&cr foi = dh jk'k ly/kk ea	31-03-17 rd mi yf'k ifr'kr ea	fi Nys elg rd H&rd mi yf'k ifr'kr ea	bl elg rd H&rd mi yf'k ifr'kr ea	; kt uk i wZ glus dh frfk	mn?W u dh fl&fr	vH QDr
							31-03-16 rd Q ; dh xbZ jk'k	o'W2016&17 dk dy mi y'k vlo&u	i wZ elg rd Q ;	bl elg ea Q ;	dy Q ; %OS11½	13									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
5	चतरा जिला के प्रखण्ड टण्डवा के कल्याणपुर चौक से बन्हे के बीच गहड़ी नदी पर पुल निर्माण। (L-174.24m, A-0/2, P-0/8, D-0/9)	16-17	मे0 कश्यप कन्स्ट्रक्शन, पुलिस लाईन रोड, सुदना, डालटेनगंज, पलामू।	आवंटित कार्य की राशि 415.57	16F2 (SBD) 31.08.16	30.02.18	0.00	3527580.00	3527580.00	0.00	3527580.00	3527580.00	0.00	0.00	0%	5%	10%			नीव कार्य एवं शेष कार्य प्रगति में। दो Abutment एवं दो पियर कैप तक कार्य पूर्ण। 24 पाईल के विरुद्ध 04 पाईल कराया जा चुका है।	
6	चतरा जिला के लावालींग प्रखण्ड में पंचायत कटिया रतनाग से टुनगुन पथ में कंडरा नदी पर पुल निर्माण। (L-116.16m, A-0/2, P-0/5, D-0/6)	16-17	मे0 पूजा इन्टरप्राईजेज सिमरिया, चतरा।	आवंटित कार्य की राशि 408.39	17F2 (SBD) 31.08.16	30.02.18	0.00	2058950.00	2058950.00	0.00	2058950.00	2058950.00	0.00	0.00	0%	0%	5%			नीव कार्य एवं शेष कार्य प्रगति में।	
Total				2,423.30			61885308.00	40821850.00	38471182.00	0.00	38471182.00	100356490.00	0.00	0.00				-	-		

uk%& fnuik& 30-04-16 rd Check Drawal Authority ughafuxZ glus ds dk .k H&rd y&crA

- वर्ष-2014-15, में प्रगतिशीन कुल योजनाओं कुल योजनाओं की संख्या -07
- वर्ष 2015-16 में चालू माह तक पूर्ण योजनाओं की संख्या -03
- पूर्ण योजनाओं के लिए उद्घाटन कार्यक्रम संलग्न करें। -00
- विभागीय आदेश के तहत बंद किये गये योजना की संख्या -01

कार्यपालक अभियंता
ग्रामीण विकास विशेष प्रमंडल, चतरा।

ia = C

ed; ea h xle l r q; kt uk rxz iwZifj; kt uvk ds fo:) Harku grqyacr jk'k dh foj. ka
 i zMy dk ule xz h k fodkl fo' k k i zMy] prjk ft yk & prjk elg & Qojh 2017

00 10	; kt uk dk ule	foUkt, o"Z ft l ea ; kt uk Lohdr dh x; h	l onsd dk ule	i ddfyr jk'k	, djkjulek dh jk'k	, djkjulek ds vuq kj iwZgk us dh frffk	; kt uk ds iwZgk us dh iwZokLrfod frffk	dy Q; dh xbZjk'k 1/2k k ea 1/2	dk Zds fo:) Harku yacr jk'k 1/2k k ea 1/2	fu/kZj r iwZk dh vof/k ds ck ; fn ; kt uk iwZgk ZgSrks l onsd ds fo:) dh xbZdkj ZkbZ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	चतरा जिला के टंडवा/प्रतापपुर प्रखण्ड में शंकरपुर से टंडवा जाने वाली मुख्य पथ में पुल निर्माण कार्य। (L-102.7, P-5/5, A-2/2, D-6/6)	14-15	कुमार एण्ड रॉय कन्सट्रक्शन, ग्राम+पोस्ट-मनिका, लातेहार।	410.08	410.08	21.07.2016	31.03.2016	407.47	2.00	उक्त योजना समय से पूर्व पूर्ण कर लिया गया है।

कार्यपालक अभियंता
 ग्रामीण विकास विशेष प्रमंडल,
 चतरा।

ii-D

ii-D My dk ule% xeh k fockl fo'kk i My] prjk ft y&prjk elg&Qojh 2017

Ø-l a	ii-D My dk ule	Lohdr ; kt uk vka dh l d ; k	; kt uk ft ucs M0i l0vj0 fuekZk grq vks k fuxZ	; kt uk ft udk M0i l0vj0 i kr	; kt uk ft udh Lohdr i kr	; kt uk ft udh fufonk vlef=r	; kt uk ft udh fufonk fu"i kfr	; kt uk ft udk , djkjulek fd; k x; k	; kt uk ft u ij dk Zi kj Ek	vH Dr
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ग्रा0वि0वि0प्र0, चतरा।	2	0	0	0	0	0	0	0	पी0पी0आर आशा इंजिनियरिंग कंसल्टेंसी, प्रा0लि0 धुर्वा, राँची के द्वारा बना दिया गया है। जिसे अग्रेत्तर कार्रवाई हेतु अधीक्षण अभियंता एवं मुख्य अभियंता को भेजी गयी है।

कार्यपालक अभियंता
ग्रामीण विकास विशेष प्रमंडल,
चतरा।

ia=-E

xe h k fodk fo'kk iMy] prjk ds vxZ egkys [kdkj ds ekf d ys [k l eiZk dh v | ru fLFkr

iMy dk ule & xe h k fodk fo'kk iMy] prjk ft yk & prjk eg & Qojh 2017

Ø-l a	iMy dk ule	ft l eg rd dk ys [k egkys [kdkj ds l efiZ fd; k x; k ¼ = k d @fnuk d ds l kfk½	fdl eg rd dk ys [k l R; ki u egkys [kdkj l s fd; k x; k	= ekf d ys [k dk l R; ki u fdl eg rd fd; k x; k	vH fä
1	2	3	4	5	6
1	ग्रामीण विकास विशेष प्रमंडल, चतरा।	1150, चतरा दिनांक-04.11.2016	अप्रैल 2016 से जून 2016 तक	जनवरी 2015 से मार्च 2015 तक कार्य लेखा, अप्रैल 2015 से जून 2015 तक	

नोट:-फार्म-51, पत्रांक-1047, दिनांक-04.11.2016 के द्वारा महालेखाकार, रांची को भेजा गया।

कार्यपालक अभियंता
ग्रामीण विकास विशेष प्रमंडल,
चतरा।

i; Wu fockl en ; kt ukvack elg Qojh 2017 dk ekl d i xfr i frosuA

00 10	i k M	i p k r	xle	; kt uk dk ule	l ond dk ule	, dj k ule l d; k@frffk	i ddfyr j k k	, dj k ule dh j k k 1/2 i; se 1/2	dk Zl eflr dh frffk	i k r vlo Vu	v ru 0 ; 1/2 k i h i r ds vu d k 1/2	H k rd fl fl fr	v H Dr
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	कुन्दा	कुन्दा	कुन्दा	महादेव मठ के पास जानकी दास मंदिर से खुटेर स्थान तक पी०सी०सी० पथ निर्माण।	श्री राजू कुमार, ग्राम- लिपदा, प्रतापपुर, चतरा।	12F2/2015-16 31.03.16	2365800	2120283	30.06.16	2365800	1981477	50' पी०सी०सी० का कार्य शेष।	
2	कुन्दा	कुन्दा	कुन्दा	महादेव मठ के पास गार्डवाल एवं चुवतरा का निर्माण।	श्री संतोष कुमार, ग्राम-कुसुम्मा, कुन्दा, चतरा।	02F2/2016-17 02.04.16	1073700	953010	01.07.16	1073700	379798	कार्य पूर्ण।	
3	कुन्दा	कुन्दा	कुन्दा	महादेव मठ के पास नाला पर दो अदद एक स्पेन का 10'0"x6'0" आकार का पुलिया निर्माण।	श्री जितेन्द्र कुमार, ग्राम- लोटवा, कुन्दा, चतरा।	11F2/2015-16 31.03.16	1128500	1001117	30.06.16	1128500	1001117	कार्य पूर्ण।	
4	कुन्दा	कुन्दा	कुन्दा	महादेव मठ कुन्दा के पास विवाह मण्डप का निर्माण।	श्री मनोज कुमार, ग्राम- मेदवाडीह, कुन्दा, चतरा।	01F2/2016-17 02.04.16	2496900	2491787	01.07.16	2496900	1366067	फिनीसिंग कार्य शेष।	
5	हण्टरगंज	तरवागडा	हटवरिया	कौलेश्वरी पहाड़ पर पी०सी०सी० पथ का निर्माण।	श्री रामजी यादव, ग्राम-बहेरी, पो०- कोबना, हण्टरगंज, चतरा।	09F2/2015-16 31.03.16	2348500	2326160	30.06.16	2348500	2199763	कार्य पूर्ण।	
6	हण्टरगंज	तरवागडा	हटवरिया	कौलेश्वरी पहाड़ पर पी०सी०सी० पथ एवं जी०आई० पार्सप रेलिंग का निर्माण।	श्री विपीन बिहारी सिंह, ग्राम-दन्तार, पो०- कोबना, हण्टरगंज, चतरा।	08F2/2015-16 31.03.16	2335800	2333353	30.06.16	2335800	1390417	रेलिंग कार्य शेष।	
7	हण्टरगंज	तरवागडा	हटवरिया	माँ कौलेश्वरी मंदिर परिसर का सुन्दरीकरण एवं पारदर्शी शेड का निर्माण।	श्री नन्दलाल साव केशरी, ग्राम- कोबना, हण्टरगंज, चतरा।	06F2/2015-16 31.03.16	2498000	2474278	30.06.16	2498000	2472018	कार्य पूर्ण	

क्र.सं.	पंचायत	ग्राम	प्रकार	विवरण	संस्थापक	प्रस्ताव संख्या/दिनांक	अंश	कुल अंश	प्रस्ताव दिनांक	अंश	कुल अंश	वित्त	विवरण
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
8	हण्टरगंज	तरवागडा	हटवरिया	माँ कौलेश्वरी मंदिर पहाड़ी के नीचे पी0सी0सी0, पलोरिंग, मुख्यम गेट एवं चबुतरा का निर्माण।	श्री रजनी कान्त, ग्राम- खुरहेरा, हण्टरगंज, चतरा।	07F2/2015-16 31.03.16	1362000	1361450	30.06.16	1362000	1343979	कार्य पूर्ण।	
9	हण्टरगंज	तरवागडा	हटवरिया	माँ कौलेश्वरी मंदिर स्थित पुराने/अधुरे भवनों का जिर्णोद्धार।	श्री अनिल कुमार मिश्रा, ग्राम-दन्तार, हण्टरगंज, चतरा।	05F2/2015-16 29.03.16	775000	767655	28.06.16	775000	721731	कार्य पूर्ण।	
10	कान्हाचट्टी	तुलबुल	तमासीन	तमासीन नाला पर आर0सी0सी0 पुलिया निर्माण।	श्री मनोज कुमार सिंह, ग्राम- मंझौलिया, पो0- लारालुदुदाग, कान्हाचट्टी, चतरा।	03F2/2016-17 02.04.16	2066500	1845279	01.07.16	2066500	1845279	कार्य पूर्ण।	
11	कान्हाचट्टी	तुलबुल	तमासीन	तमासीन में अधुरे शेड, शौचालय, सेपटीक टैंक, रेलिंग, चापाकल एवं दो चबुतरा का निर्माण।	श्रीमति कौशलया कुमारी, ग्राम-तुलबुल, कान्हाचट्टी, चतरा।	10F2/2015-16 31.03.16	1779400	1601032	30.06.16	1779400	805875	कार्य पूर्ण।	
कुल ;							20230100	19275404		20230100	15507521		

कार्यपालक अभियंता
ग्रामीण विकास विशेष प्रमंडल,
चतरा।

ft yk l ekt dY; k k en vrxZ fuekZjk ; kt uk vdk elg Qojh 2017 dk v | ru i xfr i fronsuA

0010	i k M dk ule	; kt uk dk ule	l ond dk ule	; kt uk o'k	; kt uk Lohdfr dh frfkk	i jk' k	, dj kulek l o] frfkk , oa dk Z l ekfr dh frfkk	fd; sx, dk Z ds fo:) ek i h i fr dh jk' k	v ru 0 ;	fd; sx, dk Z ds fo:) i fr dh xbZ jk' k	dy Liabilities %k; Ro½	vH Dr %k; Z dh Hkrd flfr½
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	चतरा	नारी निकेतन सह प्रशिक्षण केन्द्र भवन का निर्माण।	मेसर्स उपेन्द्र कुमार, न्यू पेट्रोल पम्प के नजदीक, किशुनपुर, चतरा।	2016-17	18.03.16	4370200	<u>25F2/16-17</u> 21.11.16	976787	976787	4370200		लिटेल लेवल तक निर्माण कार्य पूर्ण एवं शेष कार्य प्रगति पर।
2	कुन्दा	ग्राम पिंजनी में आंगनबाड़ी केन्द्र भवन का मरम्मत।	बिनोद कुमार यादव, ग्राम-डोकवा, पो0+थाना-कुन्दा	2016-17	18.03.16	295200	<u>09F2/16-17</u> 07.06.16	199924	199924	295200		कार्य पूर्ण।
3	कुन्दा	ग्राम कुटील में आंगनबाड़ी केन्द्र भवन का मरम्मत।	श्री अनुज कुमार, ग्राम-शाहपुर, पो0+थाना-कुन्दा	2016-17	18.03.16	372700	<u>10F2/16-17</u> 09.06.16	0	0	372700		फिनीसिंग कार्य प्रगति पर।
4	कुन्दा	ग्राम बोधाडीह में आंगनबाड़ी केन्द्र भवन का मरम्मत।	श्री रंजीत यादव, ग्राम-लपुगडा, पो0+थाना-कुन्दा	2016-17	18.03.16	195500	<u>06F2/16-17</u> 20.05.16	102634	102634	195000		मरम्मत कार्य पूर्ण एवं जमीन उपलब्ध नहीं होने के कारण शौचालय का निर्माण कार्य पूर्ण नहीं हो पा रहा है।
dy						5233600		1279345	1279345	5233100		

कार्यपालक अभियंता
ग्रामीण विकास विशेष प्रमण्डल,
चतरा।