

दिनांक 12.01.2013 को उपायुक्त, चतरा के कक्ष में आहूत पथ निर्माण विभाग, पथ प्रमण्डल, चतरा (रा0 उच्च पथ सहित) से संबंधित जिला स्तरीय रोड टास्क फोर्स की बैठक की कार्रवाई।

उपस्थिति पंजी अनुसार :

- (1) चौपारण-चतरा पथ के कि0मी0 16.255, कि0मी0 16.855 एवं कि0मी0 47वें में क्रमशः बक्शा, मुहाने एवं हीरू नदी पर उच्चस्तरीय पुल निर्माण कार्य : बक्शा नदी के कार्य हेतु कार्यादेश निर्गत किया जा चुका है। प्रारम्भिक स्तर पर कार्य हेतु Layout किया गया है। अभियंताओं ने बोर के दरम्यान Geo Technical समस्या की बात बताई, जिसके निदान निकालने की कार्रवाई की जा रही है। मुहाने नदी के कार्य हेतु पुर्ननिविदा की गई है जिसमें निविदा खुलने की तिथि 29.01.2013 है। हीरू नदी के कार्य हेतु दो निविदा प्राप्त हुई है। जिसकी तुलनात्मक विवरणी मुख्य अभियंता (यातायात) को भेजने की कार्रवाई की जा रही है।
- (2) टंडवा -राय- खेलारी पथ : इस पथ के कार्य की समीक्षा की गई। बताया गया कि BUSG का कार्य 13 कि0मी0 एवं BM का कार्य 7th कि0मी0 तक हुआ है। मार्च 2013 तक कार्य पूर्ण होने की संभावना है। निदेश दिया गया कि लक्ष्य के अनुसार कार्य शीघ्र पूर्ण करा ली जाए।
- (3) टंडवा -राय- खेलारी पथ के 19वें कि0मी0 में दामोदर नदी पर उच्चस्तरीय पुल निर्माण कार्य : इस पुल के कार्य पर चर्चा की गई। Pile Bore एवं Sub Structure के कार्य के साथ ही बताया गया कि साफ्ट का कार्य प्रगति पर है। निदेश दिया गया कि कार्य में तेजी लाई जाए।
- (4) (i) चौपारण-चतरा पथ (0 से 9 कि0मी0): इस पथ भाग के कार्य की समीक्षा की गई। बताया गया कि अवशेष कार्य हेतु प्राप्त इस निविदा का तकनीकी बीड आगे की कार्रवाई हेतु भेज दिया गया है।
(ii) चौपारण-चतरा पथ (10 से 27 कि0मी0): इस पथ के अवशेष कार्य की निविदा करने के प्राप्त आदेश के मद्देनजर परिमाण विपत्र तैयार किया जा रहा है। साथ ही यह बताया गया कि न्यायालय के द्वारा सुनवाई की तिथि पुनः 16.01.2013 निर्धारित की गई है।
(iii) चौपारण-चतरा पथ (28 से 49.2 कि0मी0): बताया गया कि इस कार्य हेतु प्राप्त निविदा का तकनीकी बीड आगे की कार्रवाई हेतु भेज दिया गया है।
- (5) जीहू-ईटखोरी पथके 9.8 से 29.00 कि0मी0 में I.R.Q.P. कार्य : इस कार्य पर भी चर्चा की गई। बताया गया कि SDBC 9.2 कि0मी0 में हुआ है तथा ठंडा मौसम होने के कारण बिटुमीनस कार्य में बिलम्ब हो रहा है। चर्चा में उद्धृत 31.03.2013 तक कार्य सम्पन्न करने के लक्ष्य के मद्देनजर निदेश दिया गया कि कार्य ससमय पूर्ण करा ली जाए।
- (6) हजारीबाग-कटकमसांडी -चतरा पथ के 32.2 से 45.485 कि0मी0 में चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य : इस कार्य हेतु प्राप्त एकल निविदा के मद्देनजर निदेशानुसार पुर्ननिविदा की बात बताई गई। जिसमें निविदा खुलने की तिथि 29.01.2013 है।
- (7) (i) हजारीबाग-कटकमसांडी -चतरा पथ के 43वें कि0मी0 में उच्चस्तरीय पुल निर्माण कार्य : इस पुल के कार्य पर चर्चा हुई। बताया गया कि निदेशानुसार कार्य WBM स्तर के बाद पूर्ण मानते हुए बंद करा दिया गया है। साथ ही एप्रोच में BT का कार्य सड़क चौड़ीकरण की योजना से शीघ्र ही होने की बात बताई गई।
(ii) हजारीबाग-कटकमसांडी -चतरा पथ के 51वें कि0मी0 में निमार्णाधीन उच्चस्तरीय पुल निर्माण कार्य: इस पुल के कार्य पर चर्चा की गई बताया गया कि संवेदक ने आश्वासन दिया है कि मौसम अनुकूल होने पर बिटुमीनस कार्य करा दिया जाएगा। निदेश दिया गया कि इसके बिटुमीनस कार्य को शीघ्र पूरा करा ली जाए।

(8) समेकित कार्ययोजना अन्तर्गत चतरा बस स्टैण्ड NH100 से DRDA Chowk तक पथ की विशेष मरम्मत कार्य : संवेदक, अभियंताओं एवं अन्य पदाधिकारियों के साथ स्थल निरीक्षण के पश्चात निदेश दिया गया कि कार्यपालक अभियंता, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, चतरा पथ में पूर्णनिर्मित चापाकल के पास बाकी बचे हुए सॉक पिट को शीघ्र बनवा दें, साथ ही पथ के किनारे मकानों से निकल रहे गंदे पानी को अन्यत्र डायभर्ट किया जाए ताकि पानी पथ पटरी एवं बिटुमीनस भाग क्षतिग्रस्त न हो।


(9) हजारीबाग-कटकमसांडी -चतरा पथ के 33वें कि०मी० में खुटाही नाला पर उच्चस्तरीय पुल के अवशेष कार्य : बताया गया कि इस अवशेष कार्य हेतु एकरारनामा की कार्रवाई की जा रही है।


(10) सिमरिया-टंडवा पथ के 27वें कि०मी० में बड़की नदी पर क्षतिग्रस्त पुल का पुर्नस्थापन कार्य : निदेश दिया गया कि अवशेष कार्य को शीघ्र पूर्ण कराई जाए।

(11) L.W.E. अन्तर्गत प्रतापपुर-डुमरवार पथ : बताया गया कि गुलजारबाग से प्राप्त सर्वे मैप एवं वन प्रमण्डल में उपलब्ध नक्शे के आधार पर अमीन द्वारा ट्रेसिंग की कार्रवाई की जा रही है।

(12) NH के कार्य : NH के कार्यों पर चर्चा की गई।

- (i) NH 100 के कि०मी० 101.3 से 119.175 के चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण के कार्य पर चर्चा की गई। बताया गया कि BM का कार्य 4 कि०मी० तक हो गया है। ठंडा के मौसम के कारण बिटुमीनस कार्य में धीमी प्रगति होने की बात बताई गई। निदेश दिया गया कि कार्य की महत्ता को देखते हुए शीघ्रताशीघ्र कार्य पूर्ण कराई जाए।
- (ii) Widening to Two lane & improvement in KM 73 to 101.3 of NH - 100 :- इस कार्य पर चर्चा की गई। संबंधित अभियंताओं ने बताया कि GSB का कार्य 22 कि०मी० में पथ के दोनों तरफ हो गया है। 17 कलभर्ट का कार्य प्रगति पर है। इस कार्य का TOC फरवरी 2013 था। निदेश दिया गया कि अगले समीक्षात्मक बैठक तक कार्य में और प्रगति दिखाएँ।
- (iii) Widening to Two lane From KM 11.2 to 30.00 of NH - 99:- इस पथ के कार्य पर चर्चा की गई। संबंधित कनीय अभियंता ने बताया कि GSB, WMM एवं कलभर्ट का कार्य चल रहा है। इस कार्य का TOC 02.11.2013 है। निदेश दिया गया कि इसके कार्य में और तेजी लाई जाए ताकि ससमय कार्य पूर्ण हो सके। साथ ही इसी भाग में HA लाईन, LT लाईन & D/S/S के शिफ्टिंग हेतु 15617753.00 रु० का प्राक्कलन प्राप्त होने की बात बताई गई। संबंधित अभियंताओं ने बताया कि इस संदर्भ में विभाग को जानकारी दे दी गई है।



कार्यपालक अभियंता,
पथ प्रमण्डल, चतरा।


उपायुक्त,
चतरा।

ज्ञापांक : 156.....

दिनांक : 24-1-2013

प्रतिलिपि : उपायुक्त, चतरा/पुलिस अधीक्षक, चतरा/ वन प्रमण्डल पदाधिकारी, चतरा (उत्तरी एवं दक्षिणी)/विद्युत कार्यपालक अभियंता, चतरा/ कार्यपालक अभियंता, पेयजल एवं स्वच्छता, चतरा/ जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, चतरा/ कार्यपालक अभियंता, रा0उ0प0 प्रमण्डल, हजारीबाग/कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण विकास विशेष प्रमण्डल, चतरा /एन0आई0सी, चतरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु समर्पित।


24/1/13
कार्यपालक अभियंता,
पथ प्रमण्डल, चतरा।