

दिनांक 03.08.2013 को उपायुक्त, चतरा की अध्यक्षता में सम्पन्न समेकित कार्य योजना (IAP) की समीक्षात्मक बैठक की कार्यवाही।

01. उपस्थिति :- पंजी में संधारित है।

कार्यवाही

02. सर्वप्रथम भवन प्रमण्डल, चतरा द्वारा क्रियान्वित योजनाओं की समीक्षा की गयी। समीक्षा के क्रम में कार्यपालक अभियन्ता अनुपस्थित पाये गए। इसपर काफी नाराजगी जाहिर किया गया। साथ ही माह जुलाई 2013 का प्रगति प्रतिवेदन भी उपलब्ध नहीं कराया गया था फलस्वरूप योजनाओं की विस्तृत समीक्षा नहीं की जा सकी। बैठक में उपस्थित सहायक अभियन्ता एवं कनीय अभियन्ता को बताया गया कि अद्योहस्ताक्षरी द्वारा चतरा प्रखण्ड अन्तर्गत ललित नारायण मिश्रा स्मारक उच्च विद्यालय, लोवागड़ा में दो कमरे का निर्माण का स्थल जांच स्वयं किया गया जिसमें घटिया किस्म के ईट प्रयुक्त पाया गया। साथ ही उन्हें बताया गया कि उक्त विद्यालय भवन का छत से पानी लिकेज हो रहा है। संबंधित कनीय अभियन्ता द्वारा इस पर अनभिज्ञता जाहिर किया गया। इस संबंध में कनीय अभियन्ता को निदेश दिया गया कि आज ही योजना का निरीक्षण कर वस्तुस्थिति से अवगत कराना सुनिश्चित करें।

03. जिला परिषद :- समीक्षा के क्रम में योजनाओं की स्थिति निम्नवत् पायी गई :-

क्रम	प्रक्षेत्र	कुल योजनाओं की संख्या	पूर्ण योजनाओं की संख्या	अपूर्ण योजनाओं की संख्या	अपूर्ण योजनाओं की	
					संख्या	अद्यतन स्थिति
1	2	3	4	5	6	7
I	स्वास्थ्य उपकेन्द्र	04	01	03	01	भूतल ढलाई कार्य पूर्ण। कार्य पूर्ण करने के लिए संवेदक को अंतिम नोटिस निर्गत की गई है।
					01	बिजली, टाईल्स, सेनेट्री कार्य बाकी।
					01	लगभग पूर्ण।
II	आंगनबाड़ी केन्द्र	36	29	07	02	लिटल तक कार्य पूर्ण।
					03	फिनिसिंग कार्य जारी।
					01	ढलाई कार्य पूर्ण।
					01	ढलाई स्तर तक ईट जोड़ाई कार्य पूर्ण।

आंगनबाड़ी केन्द्र एवं स्वास्थ्य उपकेन्द्र भवन निर्माण का कार्य में काफी शिथिलता बरती जा रही है जबकि ये योजनाएं अत्यन्त महत्वपूर्ण एवं जनोपयोगी है। निदेश दिया गया कि 30 सितम्बर 2013 तक निश्चित रूप से सभी योजनाओं को पूर्ण कराना सुनिश्चित करें।

Rajesh

04. विद्युत :-

कार्यपालक अभियन्ता, विद्युत आपूर्ति प्रमण्डल, चतरा द्वारा बताया गया कि इस योजना के तहत कुल 47 ट्रान्सफॉर्मर का क्रय एवं अधिष्ठापन हेतु राशि उपलब्ध कराया गया था। इसके विरुद्ध 45 स्थानों पर ट्रान्सफॉर्मर अधिष्ठापन कराया गया है, शेष 02 स्थलों के लिए DVC द्वारा ट्रान्सफॉर्मर उपलब्ध कराया गया है। फलतः .02 ट्रान्सफॉर्मर शेष है। निदेश दिया गया कि इसके लिए अलग से स्थान चिन्हित कर सुचित किया जायगा।

05. लघु सिंचाई, प्रमण्डल, चतरा :-

कार्यपालक अभियन्ता, लघु सिंचाई प्रमण्डल, चतरा द्वारा प्रस्तुत प्रगति प्रतिवेदन की समीक्षा के क्रम में योजनाओं की स्थिति निम्नवत् पायी गई :-

क्रम	प्रक्षेत्र	कुल योजनाओं की संख्या	पूर्ण योजनाओं की संख्या	अपूर्ण योजनाओं की संख्या	अपूर्ण योजनाओं की अद्यतन स्थिति	
					संख्या	स्थिति
1	2	3	4	5	6	7
I	भवन निर्माण	11	03	08	04	नीव कार्य पूर्ण।
					03	फिनिसिंग कार्य जारी।
					01	दो तरफ दिवाल पूर्ण।
II	पुल निर्माण	03	01	02	01	डेक स्लैब ढलाई कार्य पूर्ण।
					01	बोल्डर पिचिंग का कार्य बाकी
III	पथ	44	39	05	01	एकरारनामा रद्द करने की प्रक्रिया में।
					02	75% कार्य पूर्ण
					01	50% कार्य पूर्ण
					01	95% कार्य पूर्ण
IV	सिंचाई	158	140	18	04	कार्य प्रगति पर।
					01	मिट्टी कार्य पूर्ण।
					01	माइक्रोलिफ्ट कार्य शेष।
					02	कार्य बाधित।
					07	90% कार्य पूर्ण।
					01	बांध मरम्मत पूर्ण।
02	70% कार्य पूर्ण।					

निदेश दिया गया कि वैसी योजनाएं जो जमीन विवाद/आपसी विवाद के कारण बाधित है उसके लिए संबंधित प्रखण्ड विकास पदाधिकारी-सह-अंचल अधिकारी से समन्वय स्थापित कर कार्य कराना सुनिश्चित करें। शेष योजनाओं को माह सितम्बर 2013 तक पूर्ण कराने का निदेश दिया गया।

06. ग्रामीण विकास विशेष प्रमण्डल, चतरा :-

कार्यपालक अभियन्ता, ग्रामीण विकास विशेष प्रमण्डल, चतरा द्वारा प्रस्तुत प्रगति प्रतिवेदन की समीक्षा की गई। समीक्षोपरान्त स्थिति निम्नवत् पाई गई :-

क्रम	प्रक्षेत्र	कुल योजनाओं की संख्या	पूर्ण योजनाओं की संख्या	अपूर्ण योजनाओं की संख्या	अपूर्ण योजनाओं की	
					संख्या	अद्यतन स्थिति
1	2	3	4	6	7	8
I	पथ निर्माण	36	17	19	02 02 04 07 01 01 02	कार्य प्रारंभ कालीकरण तथा पुलिया बाकी पी0सी0सी0 ढलाई पूर्ण कार्य प्रगति पर 95% कार्य पूर्ण कालीकरण कार्य पूर्ण ग्रेड-2/3 कार्य पूर्ण एवं योजना ग्रामीण कार्य विभाग को स्थानांतरित
II	पुल-पुलिया	119	75	44	12 04 03 01 04 04 02 03 08 01 02	डैक स्लैब का ढलाई कार्य पूर्ण। पीयर एवं एवटमेंट का जोड़ाई कार्य पूर्ण है। बेड लेबल तक जोड़ाई कार्य। प्लीथ स्तर तक कार्य पूर्ण। एप्रोच पथ बाकी। फिनिसिंग कार्य बाकी। सुपर स्ट्रक्चर का कार्य पूर्ण। ढलाई कार्य पूर्ण। कार्य प्रगति पर। कार्य बन्द। डेकस्लैब का सटरिंग कार्य।
III	स्वास्थ्य उप केन्द्र भवन	05	01	04	01 01 01	भूतल का छत ढलाई का कार्य तथा चाहरदिवारी निर्माण कार्य हो गया है। प्रथम तल्ला का छत ढलाई कार्य पूर्ण। प्लास्टर कार्य जारी। कार्य अपूर्ण, पुनरीक्षित प्राक्कलन आवश्यक है।
IV	आंगनबाड़ी केन्द्र	26	13	13	06 02 01 02 02	विद्युत/सेप्टिक टैंक/चापाकल कार्य अवशेष। छत ढलाई पूर्ण। छत स्तर तक जोड़ाई कार्य पूर्ण। प्लास्टर कार्य जारी। कार्य प्रगति पर।
V	गार्डवाल/चाहरदिवारी/सामुदायिक भवन	05	03	02	01 01	लिटल लेवल तक कार्य पूर्ण (सामुदायिक भवन का)। गार्डवाल का निर्माण कार्य पूर्ण, पहुँच पथ बाकी।

निदेश दिया गया कि वैसे आंगनबाड़ी केन्द्र भवन निर्माण जहां सिर्फ विद्युत/सेप्टिक टैंक/चापाकल का कार्य बाकी है उन्हें दिनांक 31.08.2013 तक निश्चित रूप से पूर्ण कराये तथा अन्य सभी योजनाओं को सितम्बर 2013 तक पूर्ण कराना सुनिश्चित करें।



07. एन0आर0ई0पी0 :-

क्रम	प्रक्षेत्र	कुल योजनाओं की संख्या	पूर्ण योजनाओं की संख्या	अपूर्ण योजनाओं की संख्या	अपूर्ण योजनाओं की	
					संख्या	अद्यतन स्थिति
1	2	3	4	5	6	7
I	स्वास्थ्य उप केन्द्र	05	02	03	01 01 01	प्लास्टर कार्य बाकी। बिजली कार्य प्रगति पर। द्वितीय तल्ला ढलाई पूर्ण, प्लास्टर कार्य जारी।
II	आंगनबाड़ी केन्द्र / किसान सेवा केन्द्र	28	26	02	01 01	फनिसिंग कार्य जारी। ढलाई कार्य पूर्ण।
III	पी0सी0सी0 पथ	16	16	00	-	-
IV	चहारदिवारी	02	0	02	01	कार्य प्रारंभ।
					01	ग्रील गेट कार्य बाकी।

निदेश दिया गया कि सभी योजनाओं को सितम्बर 2013 तक पूर्ण कराना सुनिश्चित करें।

08. ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमण्डल, चतरा

क्रम	प्रक्षेत्र	कुल योजनाओं की संख्या	पूर्ण योजनाओं की संख्या	अपूर्ण योजनाओं की संख्या	अपूर्ण योजनाओं की	
					संख्या	अद्यतन स्थिति
1	2	3	4	5	6	7
I	पथ निर्माण	01	00	01	01	भौतिक रूप से पूर्ण।
II	पुल-पुलिया	04	00	04	01	संवेदक की लापरवाही के कारण कार्य प्रारंभ नहीं।
					01	डेकस्लैब ढलाई कार्य पूर्ण।
					01	नीव जोड़ाई कार्य पूर्ण। Tuck Point कार्य बाकी।

निदेश दिया गया कि सभी अपूर्ण योजनाओं को अक्टूबर 2013 तक पूर्ण कराना सुनिश्चित करें।

09. पेयजल एवं स्वच्छता प्रमण्डल, चतरा

समीक्षा के क्रम में पाया गया कि 39 सौकपिट के विरुद्ध इनके द्वारा मात्र 08 सौकपिट का निर्माण कराया गया है जो असंतोषजनक है। कार्यपालक अभियन्ता, पेयजल एवं स्वच्छता प्रमण्डल, चतरा को निदेश दिया गया कि किसी परिस्थिति में इस माह के अन्त तक सम्पूर्ण कार्य पूर्ण कराना सुनिश्चित करें।



10. पथ प्रमण्डल, चतरा

IAP के तहत स्वीकृत 02 योजनाओं में से एक का कार्य पूर्ण हो चुका है। दूसरी योजना हजारीबाग-कटकमसांडी-चतरा पथ के खुटाही नाला पर बन रहे उच्च स्तरीय पुल निर्माण के संबंध में कार्यपालक अभियन्ता, पथ प्रमण्डल, चतरा द्वारा बताया गया कि अगस्त 2013 तक उक्त पुल से वाहन का परिचालन प्रारंभ करा दिया जायगा।

11. अन्यान्य :- सभी कार्यान्वयन एजेन्सी को एक बार पुनः निदेशित किया गया कि योजनाओं की गुणवत्ता से किसी प्रकार का समझौता नहीं किया जाय। योजनाओं के क्रियान्वयन में सतत पर्यवेक्षण/निरीक्षण की आवश्यकता है।

अन्त में धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक की कार्यवाही समाप्त की गई।

ह/ -
उपायुक्त,
चतरा।

ज्ञापांक.....183 / IAP दिनांक.....16/8/13

प्रतिलिपि:- सभी कार्यान्वयन एजेन्सी को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:- जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी (एन0आई0सी0), चतरा को सूचनार्थ एवं जिले के वेबसाईट में अपलोड करने हेतु प्रेषित।

16/8/2013
उपायुक्त,
चतरा।