

दिनांक 08.10.2015 को उपायुक्त, चतरा की अध्यक्षता में सम्पन्न समेकित कार्य योजना (IAP)/अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (ACA) की समीक्षात्मक बैठक की कार्यवाही।

01. उपस्थिति :- पंजी में संधारित है।

## IAP

### कार्यवाही

02. सर्वप्रथम समेकित कार्य योजना (I.A.P.) के तहत स्वीकृत एवं वर्तमान समय तक अपूर्ण योजनाओं की समीक्षा की गई।

समीक्षा के क्रम में स्पष्ट हुआ कि समेकित कार्य योजना (I.A.P.) के तहत स्वीकृत योजनाओं में से अभी भी कुल 21 योजनाएं अपूर्ण है। विगत माह 32 योजनाएं अपूर्ण थी। इससे प्रतीत होता है कि इस माह में योजनाओं की प्रगति धीमी है। धीमी प्रगति पर नाराजगी जाहिर करते हुए सभी कार्यान्वयन एजेन्सी को निदेश दिया गया कि सभी अपूर्ण योजनाओं को 30 अक्टूबर 2015 तक निश्चित रूप से पूर्ण कराना सुनिश्चित करें।

तदुपरान्त कार्यान्वयन एजेन्सी के पास लम्बित योजनाओं का एजेंसीवार एवं योजनावार समीक्षा की गई जो निम्नवत् है :-

03. भवन प्रमण्डल, चतरा :-

भवन प्रमण्डल, चतरा द्वारा क्रियान्वित योजनाओं की समीक्षा की गयी। समीक्षा के क्रम में कार्यपालक अभियन्ता अनुपस्थित पाये गये।

आई0ए0पी0 के तहत स्वीकृत कुल 26 योजनाओं में से 24 योजनाएं पूर्ण है। शेष अपूर्ण 02 योजनाएं भवन निर्माण से सम्बन्धित है जो काफी समय से यथावत है अर्थात इनमें प्रगति शून्य है।

अपूर्ण योजनाओं की स्थिति निम्नवत् पाई गई :-

क्रम	प्रक्षेत्र	कुल योजनाओं की संख्या	अंतिम रूप से पूर्ण योजनाओं की संख्या	अपूर्ण योजनाओं की संख्या
1	2	3	4	5
I	चहारदिवारी	02	02	-
II	भवन	24	22	02
	कुल	26	24	2

अपूर्ण दोनों योजनाओं के संबंध में उपस्थित कनीय अभियन्ता द्वारा बताया गया कि इनमें से एक योजना किसान उच्च विद्यालय डाड़ी, सिमरिया में सीढी रूम का छत ढलाई कार्य छोड़कर अन्य सभी कार्य पूर्ण है। विद्यालय मे पढ़न-पाठन का कार्य चल रहा है। वर्तमान मे कार्य बंद है। दूसरी योजना स्वामी विवेकानन्द शैलजा गिरिजा उच्च विद्यालय, करमा, मयुरहण्ड का कार्य

प्रगति पर है, अंदर का प्लास्टर पूर्ण , बाहरी भाग का प्लास्टर चल रहा है। इस प्रकार दोनों योजनाएं वर्तमान समय तक अपूर्ण हैं।

निदेश दिया गया कि दोनो योजनाओं को किसी भी स्थिति में 30 अक्टूबर 2015 तक पूर्ण कराना सुनिश्चित करें अन्यथा संबंधित संवेदक पर नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करें।

(अनुपालन-कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमण्डल, चतरा।)

04. एन0आर0ई0पी0 :-

समीक्षोपरान्त अद्यतन स्थिति निम्नवत् पाया गया :-

क्रम	प्रक्षेत्र	कुल योजनाओं की संख्या	अंतिम रूप से पूर्ण योजनाओं की संख्या	अपूर्ण योजनाओं की संख्या
1	2	3	4	5
I	स्वास्थ्य उप केन्द्र	05	04	01
II	आंगनबाड़ी केन्द्र / किसान सेवा केन्द्र	28	28	00
III	पी0सी0सी0 पथ	16	16	00
IV	चहारदिवारी	02	02	00
V	पुल	02	02	00
VI	सीढ़ी मरम्मति	01	01	00
	<b>कुल</b>	<b>54</b>	<b>53</b>	<b>1</b>

वर्तमान समय तक स्वास्थ्य उपकेन्द्र, मेदवाडीह का निर्माण कार्य पूर्ण नहीं होने के संबंध में उपस्थित कार्यपालक अभियन्ता, एन0आर0ई0पी0, चतरा द्वारा बताया गया कि योजना में कार्य प्रगति पर है। 30 अक्टूबर 2015 तक इसे पूर्ण करा लिया जायगा।

05. जिला अभियन्ता, जिला परिषद :-

प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार 40 योजनाओं के विरुद्ध मात्र 37 योजनाएं ही अंतिम रूप से पूर्ण है।

विवरणी निम्नवत् है :-

क्रम	प्रक्षेत्र	कुल योजनाओं की संख्या	अंतिम रूप से पूर्ण योजनाओं की संख्या	अपूर्ण योजनाओं की संख्या
1	2	3	4	5
I	स्वास्थ्य उपकेन्द्र	04	02	02
II	आंगनबाड़ी	36	35	01
	<b>कुल</b>	<b>40</b>	<b>37</b>	<b>3</b>

समीक्षा के क्रम में पाया गया कि जिला परिषद, चतरा द्वारा क्रियान्वित योजनाओं में से दो स्वास्थ्य उपकेन्द्र का भवन निर्माण एवं एक आंगनबाड़ी केन्द्र के भवन निर्माण से संबंधित योजनाएं अपूर्ण हैं। जिला अभियन्ता, जिला परिषद, चतरा द्वारा बताया गया कि अपूर्ण दोनो स्वास्थ्य उपकेन्द्र का अवशेष कार्य के लिए प्राक्कलन का पुनरीक्षण आवश्यक है। तदुपरान्त इन्हें इसका पुनरीक्षित प्राक्कलन तैयार करने का निदेश दिया गया।

आंगनवाड़ी

अपूर्ण आंगनवाड़ी केन्द्र खदैया (महतो टोला) के संबंध में जिला अभियन्ता द्वारा बताया गया कि इसका निर्माण कार्य पूर्ण कराया जा चुका है, सिर्फ बोरिंग का कार्य बाकी है।

निदेश दिया गया कि उक्त आंगनवाड़ी केन्द्र को एक सप्ताह के अन्दर बोरिंग कराते हुए पूर्ण कराना सुनिश्चित करें।

(अनुपालन—जिला अभियन्ता, जिला परिषद, चतरा।)

06. लघु सिंचाई, प्रमण्डल, चतरा :-

कार्यालय द्वारा प्रस्तुत प्रगति प्रतिवेदन की समीक्षा के क्रम में योजनाओं की स्थिति निम्नवत् पायी गई :-

क्रम	प्रक्षेत्र	कुल योजनाओं की संख्या	अंतिम रूप से पूर्ण योजनाओं की संख्या	अपूर्ण योजनाओं की संख्या
1	2	3	4	5
I	भवन निर्माण	11	08	03
II	पुल निर्माण	03	03	0
III	पथ	44	42	02
IV	सिंचाई	158	157	01
	कुल—	216	210	06

कार्यपालक अभियन्ता, लघु सिंचाई प्रमण्डल, चतरा द्वारा बताया गया कि सामुदायिक भवन, कारी, मोकतमा का कार्य वर्तमान समय में स्थगित है। कस्तुरबा गांधी आवासीय बालिका उच्च विद्यालय, कुन्दा का फिनिसिंग कार्य चल रहा है। दरवाजा खिड़की भी बनाया जा रहा है। शीघ्र कार्य पूर्ण करा लिया जायगा। कस्तुरबा गांधी आवासीय बालिका उच्च विद्यालय, पत्थलगड्डा में कूप निर्माण का फिनिसिंग कार्य जारी है तथा ढक्कन आदि का कार्य बाकी है।

निदेश दिया गया कि सभी अपूर्ण योजनाएं 30 अक्टूबर 2015 तक निश्चित रूप से पूर्ण कराना सुनिश्चित करें।

(अनुपालन :- कार्यपालक अभियन्ता, लघु सिंचाई प्रमण्डल, चतरा)

07. ग्रामीण विकास विशेष प्रमण्डल, चतरा :-

कार्यालय द्वारा प्रस्तुत प्रगति प्रतिवेदन की समीक्षा की गई। समीक्षोपरान्त स्थिति निम्नवत् पाई गई :-

क्रम	प्रक्षेत्र	कुल योजनाओं की संख्या	अंतिम रूप से पूर्ण योजनाओं की संख्या	अपूर्ण योजनाओं की संख्या
1	2	3	4	5
I	पथ निर्माण	34	32	02
II	पुल—पुलिया	121	118	03
III	गार्डवाल / चहारदिवारी / सामुदायिक भवन	04	04	00
IV	स्वास्थ्य केन्द्र	05	02	03
V	आंगनवाड़ी केन्द्र	26	25	01
	कुल	190	181	9