

दिनांक 16.01.2013 को उपायुक्त, चतरा की अध्यक्षता में सम्पन्न समेकित कार्य योजना (IAP) की समीक्षा बैठक की कार्यवाही।

01. उपस्थिति :- पंजी में संधारित है।

कार्यवाही

02. सर्वप्रथम विद्युत विभाग के प्रगति की समीक्षा की गई। समीक्षा के क्रम में कार्यपालक अभियन्ता, विद्युत आपूर्ति प्रमण्डल, चतरा द्वारा बताया गया कि समेकित कार्य योजना के तहत विभिन्न स्थानों पर ट्रान्सफॉर्मर अधिष्ठापन हेतु प्राप्त राशि के विरुद्ध लगभग सभी निर्दिष्ट स्थलों पर ट्रान्सफॉर्मर अधिष्ठापित किया जा चुका है। कुछ स्थल पर बाकी है जिसे एक सप्ताह के अन्दर अधिष्ठापित कर दिया जाएगा।

निदेश दिया गया कि पूर्ण कार्यों का विस्तृत व्योरा फोटोग्राफ, पूर्णता प्रमाण-पत्र एवं उपयोगिता प्रमाण-पत्र के साथ एक सप्ताह के अन्दर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

03. लघु सिंचाई, प्रमण्डल, चतरा :-

कार्यपालक अभियन्ता, लघु सिंचाई प्रमण्डल, चतरा द्वारा प्रस्तुत प्रगति प्रतिवेदन की समीक्षा के क्रम में योजनाओं की स्थिति निम्नवत् पायी गई :-

क्रम	प्रक्षेत्र	कुल योजनाओं की संख्या	पूर्ण योजनाओं की संख्या	अपूर्ण योजनाओं की संख्या	अपूर्ण योजनाओं की अद्यतन		निदेश
					संख्या	स्थिति	
1	2	3	4	5	6	7	8
I	भवन निर्माण	04	-	04	02	छत का सेट्रींग कार्य	मार्च-2013 तक पूर्ण करायें।
					02	फिनिसिंग कार्य प्रगति पर।	फरवरी-2013 तक पूर्ण करायें।
II	पुल निर्माण	03	01	02	01	डेक स्लैब का ढलाई कार्य शेष	फरवरी-2013 तक पूर्ण करायें।
					01	नीव कार्य प्रगति पर।	
III	पथ	44	02	42	02	कार्य पूर्ण	संवेदक को नोटिस निर्गत करें।
					01	90% कार्य पूर्ण	15 दिनों में पूर्ण करायें।
					01	कार्य प्रगति पर	
					18	कार्य प्रारंभ किया गया है।	
					16	एकरारनामा किया जाना है।	
04	कार्य आवंटित किया गया है।						

IV	लघु सिंचाई	155	109	46	40	लगभग पूर्ण	मार्च 2013 तक पूर्ण करायें।
					02	कार्य आवंटित	
					02	एकरारनामा का निष्पादन किया जा रहा है।	
					01	ओवर वर्डन एवं एवेंटमेंट कार्य पूर्ण।	
					01	स्थगित।	

इसके अतिरिक्त रेड क्रॉस भवन, चतरा में चहारदिवारी के उच्चीकरण, जनरेटर रूम एवं एम्बुलेंस शेड के निर्माण की योजना में जनरेटर रूम कार्य छोड़कर शेष सभी कार्य पूर्ण बताया गया। निदेश दिया गया कि जिन योजनाओं में कार्य प्रारंभ है उन्हें मार्च 2013 तक अवश्य पूर्ण कराना सुनिश्चित करें। साथ ही पूर्ण योजनाओं के लिए अवशेष राशि विमुक्ति हेतु सभी वांछित कागजातों के साथ अधियाचना पत्र भेजे।

पी0सी0सी0 पथ के सन्दर्भ में नोडल पदाधिकारी, IAP द्वारा बताया गया कि इसमें किसी प्रकार की समस्या नहीं होनी चाहिए अतएव युद्धस्तर पर इन योजनाओं को पूर्ण कराया जाय।

04. ग्रामीण विकास विशेष प्रमण्डल, चतरा :- कार्यपालक अभियन्ता, ग्रामीण विकास विशेष प्रमण्डल, चतरा द्वारा प्रस्तुत प्रगति प्रतिवेदन की समीक्षा की गई।

विवरणी निम्नवत् है :-

क्रम	प्रक्षेत्र	कुल योजनाओं की संख्या	पूर्ण योजनाओं की संख्या	अपूर्ण योजनाओं की संख्या	अपूर्ण योजनाओं की	
					संख्या	अद्यतन स्थिति
1	2	3	4	5	6	7
I	पथ निर्माण	10	—	10	02 01 01 05 01	ग्रेड-III कार्य पूर्ण ग्रेड-II कार्य पूर्ण कार्य बन्द है। आधा कार्य पूर्ण ढलाई कार्य पूर्ण।
II	पुल-पुलिया	45	—	45	15 05 01 07 02 01 04 01 01 03 02 03	डेक स्लैब का ढलाई कार्य पूर्ण। एप्रोच पथ बाकी पीयर कैम्प ढलाई बाकी पीयर कैम्प ढलाई पूर्ण सुपर स्ट्रक्चर कार्य पूर्ण सुपर स्ट्रक्चर कार्य बाकी कार्य बन्द पी0सी0सी0 कार्य पूर्ण एवं पुलिया का Foundation कार्य जारी। डेक स्लैब तक बोल्टर जोड़ाई कार्य पूर्ण। कार्य प्रारंभ एप्रोच पथ प्लास्टर एवं रेलिंग कार्य बाकी कार्य प्रारंभ नहीं हुआ

III	स्वास्थ्य उप केन्द्र भवन	04	—	04	01 01 01 01	छत लेवल का सैटरिंग हो रहा है। प्लास्टर कार्य जारी। प्रथम तल्ला का कार्य प्रारंभ नहीं है। प्लीथ लेवल (निर्देश:-संवेदक को सख्त नोटिस दें) प्लास्टर कार्य जारी (निर्देश-15 दिनों में Handover करें)
IV	आंगनबाड़ी केन्द्र	21	—	21	06 03 06 02 01 01 02	प्लास्टर कार्य जारी पानी एवं बिजली कार्य अधुरा छत ढलाई हो चुका है। छत लेवल तक जोड़ाई पूर्ण। सेप्टिक टैंक कार्य जारी सुपर स्ट्रक्चर कार्य जारी एकरारनामा कर कार्यादेश दिया गया है।

- हंटरगंज प्रखण्ड अन्तर्गत ग्राम तारो (दन्तार) में गारो नदी पर आर0सी0सी0 पुल निर्माण के संबंध में Revised Tender हेतु निर्देश दिया गया।
- कार्यपालक अभियन्ता, ग्रा0वि0वि0प्र0, चतरा द्वारा बताया गया कि टण्डवा प्रखण्ड के ग्राम सिसई टोला बुटखेता में हार्डसर्फेश पथ में पुलिया एवं गार्डवाल निर्माण का कार्य बन्द है। काफी प्रयास के बाद भी संवेदक द्वारा कार्य नहीं कराया जा रहा है। इसपर निर्देश दिया गया कि संवेदक को काली सूची में डालने हेतु प्रस्ताव सात दिनों के अन्दर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
- लावालौंग प्रखण्ड के ग्राम पारामातु में दो मुहान नाला पर पुल निर्माण में एप्रोच कार्य बाकी है। इसकी जाँच करने का निर्देश दिया गया।
- साथ ही यह भी निर्देश दिया गया कि जिन योजनाओं में कार्य प्रारंभ नहीं हुआ है अथवा बन्द है उन योजनाओं को रद्द करने का प्रस्ताव देना सुनिश्चित करें।
- जो योजनाएं पूर्ण हैं उनका मापी पुस्त का प्रथम एवं अन्तिम पृष्ठ की छायाप्रति, फोटोग्राफ, सी0डी0 एवं पूर्णता प्रमाण-पत्र के साथ अन्तिम राशि विमुक्ति हेतु प्रस्ताव IAP कार्यालय को उपलब्ध करायें ताकि अभिलेख बन्द की जा सके।
- ग्राम एकतारा में पुल का निर्माण कराया जा चुका है परन्तु पहुँच पथ का कार्य नहीं कराये जाने पर काफी आश्चर्य व्यक्त किया गया। जब पहुँच पथ ही नहीं रहेगा तो उस पुल का औचित्य ही क्या है। इससे संबंधित संवेदक का Security Money जप्त करने का निर्देश दिया गया।

ग्रामीण विकास विशेष प्रमण्डल, चतरा द्वारा क्रियान्वित योजनाओं की प्रगति लगभग शून्य है। इस माह की प्रगति एवं गत माह की बैठक में दर्शायी गई प्रगति लगभग बराबर है। स्पष्टतः निरीक्षण एवं पर्यवेक्षण का सर्वथा अभाव है।

कार्यपालक अभियन्ता, ग्रामीण विकास विशेष प्रमण्डल, चतरा द्वारा बताया गया कि 11 (ग्यारह) संवेदकों को Forefit किया गया है। उन्हें निदेश दिया गया कि उन सभी ग्यारह संवेदकों की सूची अद्योहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय।

05. भवन प्रमण्डल, चतरा:-

क्रम	प्रक्षेत्र	कुल योजनाओं की संख्या	पूर्ण योजनाओं की संख्या	अपूर्ण योजनाओं की संख्या	अपूर्ण योजनाओं की	
					संख्या	अद्यतन स्थिति
1	2	3	4	5	6	7
I	भवन निर्माण	26	12	14	06 02 05 01	छत ढलाई पूर्ण। लिन्टल स्तर तक पूर्ण। फिनिसिंग कार्य जारी। छत स्तर तक जोड़ाई पूर्ण।

बताया गया कि सभी पूर्ण 12 भवनों को हस्तगत भी कराया जा चुका है। अपूर्ण 14 योजनाओं में से 04 योजनाओं को छोड़कर शेष सभी योजनाएं मार्च 2013 तक पूर्ण हो जाएंगे।

06. जिला परिषद :-

क्रम	प्रक्षेत्र	कुल योजनाओं की संख्या	पूर्ण योजनाओं की संख्या	अपूर्ण योजनाओं की संख्या	अपूर्ण योजनाओं की	
					संख्या	अद्यतन स्थिति
1	2	3	4	5	6	7
I	स्वास्थ्य उप केन्द्र	04	01	03	01 01 01	छत तक कार्य पूर्ण। छत लेवल तक जोड़ाई कार्य पूर्ण। ईट कार्य पूर्ण।
II	आंगनबाड़ी केन्द्र	38	18	20	02 04 08 03 03	कार्य स्थगित। छत ढलाई कार्य पूर्ण। फिनिसिंग कार्य जारी। ईट जोड़ाई कार्य पूर्ण। मापी पुस्त अप्राप्त।

निदेश दिया गया कि सभी कार्य मार्च 2013 तक निश्चित रूप से पूर्ण कराना सुनिश्चित करें तथा पूर्ण योजनाओं के अवशेष राशि विमुक्ति हेतु सभी वांछित कागजातों के साथ अधियाचना पत्र उपलब्ध करायें।

07. एन0आर0ई0पी0 :-

क्रम	प्रक्षेत्र	कुल योजनाओं की संख्या	पूर्ण योजनाओं की संख्या	अपूर्ण योजनाओं की संख्या	अपूर्ण योजनाओं की अद्यतन स्थिति	
					संख्या	
1	2	3	4		5	6
I	स्वास्थ्य उप केन्द्र	01	—	01	01	दूसरा तल्ला कार्य जारी।
II	आंगनबाड़ी केन्द्र	31	16	15	07 04 04	फिनिशिंग कार्य जारी। ढलाई कार्य पूर्ण। प्लास्टर कार्य जारी।
III	पी0सी0सी0 पथ	12	—	12	07 04 01	फ्लाइंग कार्य बाकी। कार्य प्रारंभ। 1000 फीट कार्य पूर्ण।

निदेश दिया गया कि मार्च 2013 तक निश्चित रूप से सभी कार्य पूर्ण कराना सुनिश्चित करें।

अन्त में धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक की कार्यवाही समाप्त की गई।


उपायुक्त,
चतरा।

ज्ञापांक.....26...../IAP दिनांक.....9/2/13.....

प्रतिलिपि:- सभी कार्यान्वयन एजेन्सी को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

✓ प्रतिलिपि:- जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी (एन0आई0सी0), चतरा को सूचनार्थ एवं जिले के बेभसाईट में अपलोड करने हेतु प्रेषित।


उपायुक्त,
चतरा।