

दिनांक 13.11.2013 को उपायुक्त, चतरा की अध्यक्षता में सम्पन्न समेकित कार्य योजना (IAP) की समीक्षात्मक बैठक की कार्यवाही।

01. उपस्थिति :- पंजी में संधारित है।

कार्यवाही

02. सर्वप्रथम भवन प्रमण्डल, चतरा द्वारा क्रियान्वित योजनाओं की समीक्षा की गयी। समीक्षा के क्रम में पाया गया कि स्वीकृत कुल 26 योजनाओं में से 19 योजनाएं पूर्ण है। शेष अपूर्ण 07 योजनाएं भवन निर्माण से सम्बन्धित है।

अपूर्ण योजनाओं की स्थिति निम्नवत पाई गई :-

क्रम	प्रक्षेत्र	कुल योजनाओं की संख्या	पूर्ण योजनाओं की संख्या	अपूर्ण योजनाओं की संख्या	अपूर्ण योजनाओं की अद्यतन स्थिति	
					संख्या	
1	2	3	4	5	6	7
I	चहारदिवारी	02	02	—	—	—
II	भवन	24	17	07	04 01 02	फिनिसिंग कार्य प्रगति पर लिंटल स्तर तक फिनिसिंग कार्य बाकी

निदेश दिया जाता है कि अपूर्ण सभी 07 योजनाओं को दिसम्बर 2013 तक निश्चित रूप से पूर्ण कराना सुनिश्चित करें। कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमण्डल द्वारा बताया गया कि इन अपूर्ण 07 योजनाओं में से निम्नांकित 02 योजना 20 नवम्बर 2013 तक पूर्ण करा लिया जाएगा :-

क्रमांक	योजना का नाम
1	सत्यानन्द भोक्ता इण्टर कॉलेज उँटा में दो कमरा निर्माण।
2	रामनारायण मेमोरियल इण्टर महाविद्यालय, हंटरगंज में दो कमरा निर्माण।

अधोहस्ताक्षरी द्वारा बताया गया कि 25 नवम्बर 2013 को जिलास्तरीय राज्य स्थापना दिवस मनाया जाना है। अतएव इसे 25 नवम्बर के पूर्व पूर्ण करते हुए अधोहस्ताक्षरी को सूचित करें ताकि इसका ऑनलाईन उदघाटन माननीय मंत्री द्वारा कराया जा सके।

03. जिला परिषद:- जिला परिषद से संबंधित अभियंताओं की अनुपस्थिति के कारण इनके द्वारा क्रियान्वित योजनाओं की समीक्षा नहीं की जा सकी। प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार 40 योजनाओं के विरुद्ध मात्र 31 योजनाएं ही पूर्ण है शेष 09 योजना अपूर्ण है।



04. विद्युत :-

कार्यपालक अभियन्ता, विद्युत आपूर्ति प्रमण्डल, चतरा द्वारा बताया गया कि इस योजना के तहत कुल 47 ट्रान्सफॉर्मर का क्रय एवं अधिष्ठापन हेतु राशि उपलब्ध कराया गया था। इसके विरुद्ध 45 स्थानों पर ट्रान्सफॉर्मर अधिष्ठापन कराया गया है, शेष 02 स्थलों के लिए DVC द्वारा ट्रान्सफॉर्मर उपलब्ध कराया गया है। फलतः 02 ट्रान्सफॉर्मर शेष है। नोडल पदाधिकारी आई0ए0पी0 द्वारा बताया गया कि चतरा शहर के गुदरी बाजार मुहल्ला के ग्रामीणों द्वारा एक आवेदन 200 KVA ट्रान्सफॉर्मर हेतु दिया गया है। वहां पूर्व से 100 KVA का एक ट्रान्सफॉर्मर अधिष्ठापित है परन्तु ज्यादा लोड होने के कारण बराबर खराब हो जाता है। चूँकि उस क्षेत्र में 4-5 बैंक तथा एल0आई0सी0 कार्यालय अवस्थित हैं अतएव 100 KVA के स्थान पर 200 KVA का ट्रान्सफॉर्मर लगाने का निर्णय लिया गया।

05. लघु सिंचाई, प्रमण्डल, चतरा :-

कार्यपालक अभियन्ता, लघु सिंचाई प्रमण्डल, चतरा द्वारा प्रस्तुत प्रगति प्रतिवेदन की समीक्षा के क्रम में योजनाओं की स्थिति निम्नवत् पायी गई :-

क्रम	प्रक्षेत्र	कुल योजनाओं की संख्या	पूर्ण योजनाओं की संख्या	अपूर्ण योजनाओं की संख्या	अपूर्ण योजनाओं की अद्यतन स्थिति	
					संख्या	स्थिति
1	2	3	4	5	6	7
I	भवन निर्माण	11	04	07	01	विद्युत कार्य बाकी
					02	लिंटल तक कार्य पूर्ण
					01	नीव कार्य पूर्ण।
					02	फिनिसिंग कार्य प्रगति में।
					01	दो तरफ दिवाल पूर्ण।
II	पुल निर्माण	03	01	02	01	अप्रोच मिट्टी कार्य प्रगति में।
					01	बोल्डर पिचिंग का कार्य बाकी
III	पथ	44	40	04	01	एकरारनामा रद्द करने की प्रक्रिया में।
					01	75% कार्य पूर्ण
					01	90% कार्य पूर्ण
IV	सिंचाई	156	139	17	01	40% कार्य पूर्ण
					05	विद्युत के अभाव में कार्य शेष।
					02	मिट्टी कार्य पूर्ण।
					01	माइक्रोलिफ्ट कार्य शेष।
					02	कार्य बाधित।
02	90% कार्य पूर्ण।					
05	70% कार्य पूर्ण।					

निदेश दिया गया कि वैसी योजनाएं जो जमीन विवाद/आपसी विवाद के कारण बाधित है उसके लिए संबंधित प्रखण्ड विकास पदाधिकारी-सह-अंचल अधिकारी से समन्वय



स्थापित कर कार्य कराना सुनिश्चित करें अन्यथा उन्हें रद्द करने का प्रस्ताव दें। शेष योजनाओं को माह दिसम्बर 2013 तक पूर्ण कराने का निदेश दिया गया।

06. ग्रामीण विकास विशेष प्रमण्डल, चतरा :-

कार्यपालक अभियन्ता, ग्रामीण विकास विशेष प्रमण्डल, चतरा द्वारा प्रस्तुत प्रगति प्रतिवेदन की समीक्षा की गई। समीक्षोपरान्त स्थिति निम्नवत् पाई गई :-

क्रम	प्रक्षेत्र	कुल योजनाओं की संख्या	पूर्ण योजनाओं की संख्या	अपूर्ण योजनाओं की संख्या	अपूर्ण योजनाओं की	
					संख्या	अद्यतन स्थिति
1	2	3	4	6	7	8
I	पथ निर्माण	34	29	05	01	70 फीट पी0सी0सी0 कार्य पूर्ण
					02	पी0सी0सी0 ढलाई पूर्ण
					01	कार्य प्रगति पर
					01	कालीकरण कार्य पूर्ण
II	पुल-पुलिया	121	95	26	06	डैक स्लैब का ढलाई कार्य पूर्ण।
					04	पीयर एवं एवटमेंट का जोड़ाई कार्य पूर्ण है।
					02	प्लीथ स्तर तक कार्य पूर्ण।
					02	एप्रोच पथ बाकी।
					03	सुपर स्ट्रक्चर का कार्य पूर्ण।
					02	ढलाई कार्य पूर्ण।
					05	कार्य प्रगति पर।
02	कार्य बन्द।					
III	स्वास्थ्य उप केन्द्र भवन	05	01	04	01	भूतल का छत ढलाई का कार्य तथा चाहरदिवारी निर्माण कार्य हो गया है।
					01	प्रथम तल्ला का छत ढलाई कार्य पूर्ण।
					01	भूतल का छत ढलाई हेतु सटरिंग कार्य प्रगति पर।
					01	वाउण्ड्री, सेनेटरी कार्य शेष।
IV	आंगनबाड़ी केन्द्र	26	18	08	04	विद्युत/सेप्टिक टैंक/चापाकल कार्य अवशेष।
					01	छत ढलाई हेतु सटरिंग कार्य पूर्ण
					02	प्लास्टर कार्य जारी।
					01	कार्य प्रगति पर।
V	गार्डवाल/चाहरदिवारी/सामुदायिक भवन	05	03	02	01	लिटल लेवल तक कार्य पूर्ण (सामुदायिक भवन का)।
					01	गार्डवाल का निर्माण कार्य पूर्ण, पहुँच पथ बाकी।

निदेश दिया गया कि वैसे आंगनबाड़ी केन्द्र भवन निर्माण जहां सिर्फ विद्युत/सेप्टिक टैंक/चापाकल का कार्य बाकी है उन्हें दिनांक 30.11.2013 तक निश्चित रूप से पूर्ण कराये तथा अन्य सभी योजनाओं को दिसम्बर 2013 तक पूर्ण कराना सुनिश्चित करें।

07. एन0आर0ई0पी0 :-

क्रम	प्रक्षेत्र	कुल योजनाओं की संख्या	पूर्ण योजनाओं की संख्या	अपूर्ण योजनाओं की संख्या	अपूर्ण योजनाओं की	
					संख्या	अद्यतन स्थिति
1	2	3	4	5	6	7
I	स्वास्थ्य उप केन्द्र	05	03	02	01 01	प्लास्टर कार्य जारी। फिनिशिंग कार्य जारी
II	आंगनबाड़ी केन्द्र / किसान सेवा केन्द्र	28	27	01	01	ढलाई कार्य पूर्ण।
III	पी0सी0सी0 पथ	16	16	00	-	-
IV	चहारदिवारी	02	01	01	01	ग्रील गेट कार्य बाकी।

निदेश दिया गया कि अपूर्ण 04 योजनाओं में से 03 योजना को इस माह के अंत तक एवं 01 योजना दिसम्बर 2013 तक पूर्ण कराना सुनिश्चित करें।

08. ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमण्डल, चतरा

क्रम	प्रक्षेत्र	कुल योजनाओं की संख्या	पूर्ण योजनाओं की संख्या	अपूर्ण योजनाओं की संख्या	अपूर्ण योजनाओं की	
					संख्या	अद्यतन स्थिति
1	2	3	4	5	6	7
I	पथ निर्माण	01	00	01	01	भौतिक रूप से पूर्ण।
II	पुल-पुलिया	04	00	04	01 01 01 01	संवेदक की लापरवाही के कारण कार्य प्रारंभ नहीं। रदद करने की कार्यवाही। डेकस्लैब ढलाई कार्य पूर्ण। नीव जोड़ाई कार्य पूर्ण। भौतिक रूप से पूर्ण।

निदेश दिया गया कि सभी अपूर्ण योजनाओं को दिसम्बर 2013 तक पूर्ण कराना सुनिश्चित करें।



09. पेयजल एवं स्वच्छता प्रमण्डल, चतरा

समीक्षा के क्रम में पाया गया कि कुल 42 योजनाओं में से 38 योजना पूर्ण है एवं 04 योजना अपूर्ण है। कार्यपालक अभियन्ता, पेयजल एवं स्वच्छता प्रमण्डल, चतरा को निदेश दिया गया कि किसी परिस्थिति में इस माह के अन्त तक सम्पूर्ण कार्य पूर्ण कराना सुनिश्चित करें।

10. पथ प्रमण्डल, चतरा

IAP के तहत स्वीकृत 02 योजनाओं में से एक का कार्य पूर्ण हो चुका है। दूसरी योजना हजारीबाग-कटकमसांडी-चतरा पथ के खुटाही नाला पर बन रहे उच्च स्तरीय पुल निर्माण के संबंध में कार्यपालक अभियन्ता, पथ प्रमण्डल, चतरा द्वारा बताया गया कि पुल का कार्य पूर्ण है। एप्रोच पथ भी तैयार कराया गया है जिसे इस माह के अंत तक पूर्ण करा लिया जायगा।

11. अन्यान्य :- सभी कार्यान्वयन एजेन्सी को एक बार पुनः निदेशित किया गया कि योजनाओं की गुणवत्ता से किसी प्रकार का समझौता नहीं किया जाय। योजनाओं के क्रियान्वयन में सतत पर्यवेक्षण/निरीक्षण की आवश्यकता है।

अन्त में धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक की कार्यवाही समाप्त की गई।

२०/ /
उपायुक्त,
चतरा।

ज्ञापांक.....243.../IAP दिनांक.....24/11/23

प्रतिलिपि:- सभी कार्यान्वयन एजेन्सी को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:- जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी (एन0आई0सी0), चतरा को सूचनार्थ एवं जिले के वेबसाईट में अपलोड करने हेतु प्रेषित।

उपायुक्त,
चतरा।

