

दिनांक 22.06.2013 को उपायुक्त, चतरा के कक्ष में आहूत पथ निर्माण विभाग, पथ प्रमण्डल, चतरा (रा० उच्च पथ सहित) से संबंधित जिला स्तरीय रोड टास्क फोर्स की बैठक की कार्रवाई।  
उपस्थिति पंजी अनुसार :

(1) चौपारण-चतरा पथ के कि०मी० 16.255, कि०मी० 16.855 एवं कि०मी० 47वें में क्रमशः बक्शा, मुहाने एवं हीरू नदी पर उच्चस्तरीय पुल निर्माण कार्य : बताया गया कि बक्शा नदी पर पुल निर्माण प्रगति पर है तथा एक एवटमेंट के Sub Structure का ढलाई जारी है। मुहाने नदी पर बनने वाले पुल का एकरारनामा हो गया है तथा कार्य शीघ्र प्रारम्भ करने को कहा गया। हीरू नदी पर पुल निर्माण का एकरारनामा हो चुका है तथा कार्यपालक अभियंता, द्वारा बताया गया कि नये Alignment पर Confirmatory boring का कार्य हो चुका है, जिसका Design हेतु अग्रतर कार्रवाई की जा रही है।

(2) टंडवा -राय- खेलारी पथ : इस पथ के कार्य की समीक्षा की गई। बताया गया कि संवेदक ने अपने पुनरीक्षित कार्य योजना के अनुशंसा जून 2013 तक कार्य को पूरा करना था परन्तु उनकी कार्य की प्रगति धीमी रही। प्रगति पर उपायुक्त ने नाराजगी व्यक्त की गई।

(3) टंडवा -राय- खेलारी पथ के 19वें कि०मी० में दामोदर नदी पर उच्चस्तरीय पुल निर्माण कार्य : इसके निर्माण पर चर्चा की गई तथा बताया गया कि पिपरवार तरफ के प्रथम स्पैन के गर्डर का ढलाई कार्य प्रगति पर है। संवेदक के आवेदन पर पुलिस अधीक्षक के साथ वार्ता करने का निर्णय लिया गया।

(4) चौपारण-चतरा पथ (0 से 49.20 कि०मी०): इस पथ के कि०मी० 0 से 46 तक के गैर योजना मद से साधारण मरम्मत का एकरारनामा दिनांक 19.06.2013 को हो गया तथा कार्यादेश संवेदक को निर्गत कर दिया गया है। कार्य अतिशीघ्र प्रारम्भ किया जाएगा। कि०मी० 47 से 49.20 (केशरी चौक) तक विशेष मरम्मत हेतु निविदा की तुलनात्मक विवरणी स्वीकृति हेतु मुख्य अभियंता को भेजी गई है।

(5) जीहू-ईटखोरी पथ के कि०मी० 9.8 से 29.00 कि०मी० में I.R.Q.P. कार्य : इस पथ के कार्य पर चर्चा में बताया गया कि कार्य समाप्ति पर है। मात्र एक दिन का कार्य चौक पर बचा हुआ है जिसे अतिशीघ्र सम्पन्न करा लिया जाएगा।

(6) हजारीबाग-कटकमसांडी -चतरा पथ के 32.2 से 45.485 कि०मी० में चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य : इस कार्य से संबंधित निविदा की Financial Bid स्वीकृति हेतु अभियंता प्रमुख, प०नि०वि०, झारखण्ड को आज ही समर्पित किया गया है।

(7) हजारीबाग-कटकमसांडी -चतरा पथ के 33वें कि०मी० में खुटाही नाला पर उच्चस्तरीय पुल के अवशेष कार्य : इस कार्य के बारे में बताया गया कि अंतिम Deck Slab की Casting प्रगति पर है। अगले माह जुलाई के अंत तक आवागमन हेतु पुल चालू होने की सम्भावना है।

(8) हजारीबाग-कटकमसांडी -चतरा पथ के 51वें कि०मी० में उच्चस्तरीय पुल का निर्माण कार्य : इस कार्य से संबंधित पहुँच पथ का Premixing कार्य बाकी है जिसे शीघ्र ही पूरा करने का निर्देश दिया गया।

(9) Rehabilitation of Distressed Bridge in 27<sup>th</sup> K.M. of Simaria – Tandwa Road. : इस कार्य के संबंध में बताया गया कि Boulder Pitching कार्य का 80 प्रतिशत हो चुका है शेष Pitching कार्य अविलम्ब समाप्त किया जाए।

(10) प्रतापपुर – डुमरवार पथ (L.W.E.) : वर्तमान में पथ का चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य बंद है। इसके संवेदक द्वारा कार्य बंद होने के संबंध में लिखित आवेदन समर्पित किया गया जिस पर पुलिस अधीक्षक से विमर्श करने को कहा गया।


(11) योजना मद से बनने वाले पथों एवं पुलों के लिए भूमि अधिग्रहण/ भू हस्तान्तरण पर चर्चा : कार्यपालक अभियंता द्वारा बताया गया कि प्रतापपुर – डुमरवार पथ का Document तैयारी पर है जिसे अतिशीघ्र आवश्यक कार्यवाई हेतु वन विभाग को सुपूर्द कर दिया जाएगा अन्य पथों एवं पुलों से संबंधित Document तैयार किया जा रहा है।


(12) NH-99 के कार्य : NH के कार्यों पर चर्चा की गई।

(i) बताया गया कि 14.00 कि०मी० में दोनों तरफ चौड़ीकरण का कार्य पूर्ण हो चुका है तथा कुल 18 कलवर्ट में कार्य प्रगति पर है। जिसमें 15 कलवर्ट का Deck Slab की ढलाई हो गयी है। तथा आवागमन चालू हो गया है। तीन कलवर्ट में स्टोन चिनाई का कार्य जारी है। जिसपर अतिशीघ्र Deck Slab ढलाई कराने का आदेश संवेदक को दिया गया है। जोरी बाजार भाग में G.S.B. एवं D.L.C का कार्य अतिशीघ्र शुरू करने को कहा गया।

(ii) NH – 100 (KM 73 to 101.3 ):- बताया गया कि 28 कि०मी० में GSB का कार्य दोनों तरफ हो गया है। WMM का कार्य 15 कि०मी० में, BM का कार्य 14.5 कि०मी० तथा SDBC 14 कि०मी० में हो गया है। पुलिया कार्य के संबंध में बताया गया कि कुल 37 कलवर्ट में से 30 कलवर्ट का डेक स्लैब की कास्टिंग हो गई है, साथ ही 300 मी० लम्बाई में गार्डवाल एवं 1750 मी० लम्बाई में नाली का निर्माण कार्य पूरा हो गया है। निदेश दिया गया कि शेष कार्य अतिशीघ्र पूरा करा लिया जाय।

(iii) NH – 100 (कि०मी० 101.3 से 119.175) :- इस पथांश के चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण के कार्य पर चर्चा की गई। बताया गया कि GSB एवं WMM का कार्य लगभग पूरा हो चुका है तथा BM 12 कि०मी एवं SDBC 11 कि०मी० में पूर्ण हो चुका है। इस पथांश के कुल 27 कलवर्ट में डेक स्लैब का ढलाई पूर्ण हो चुका है एवं 2500 मी० लम्बाई में नाली का निर्माण करा लिया गया है। इस पथांश में सिमरिया चौक से प्रखण्ड के तरफ बिजली के पोल हटाने के संबंध चर्चा की गई, जिसका सामाधान करने का निदेश दिया गया।


  
कार्यपालक अभियंता,  
पथ प्रमण्डल, चतरा।

  
उपायुक्त,  
चतरा।

ज्ञापांक : .....10.8.9.....

दिनांक : 3-7-2013

प्रतिलिपि : उपायुक्त, चतरा/पुलिस अधीक्षक, चतरा/ वन प्रमण्डल पदाधिकारी, चतरा (उत्तरी एवं दक्षिणी)/विद्युत कार्यपालक अभियंता, चतरा/ कार्यपालक अभियंता, पेयजल एवं स्वच्छता, चतरा/ जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, चतरा/ कार्यपालक अभियंता, रा0उ0प0 प्रमण्डल, हजारीबाग/कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण विकास विशेष प्रमण्डल, चतरा /एन0आई0सी, चतरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु समर्पित।

  
3/7/13

कार्यपालक अभियंता,  
पथ प्रमण्डल, चतरा।

10/8/9

