

दिनांक 26.02.2014 को उपायुक्त, चतरा की अध्यक्षता में सम्पन्न समेकित कार्य योजना (IAP) की समीक्षात्मक बैठक की कार्यवाही।

01. उपस्थिति :- पंजी में संधारित है।

कार्यवाही

02. सर्वप्रथम पेयजल एवं स्वच्छता प्रमण्डल, चतरा द्वारा क्रियान्वित योजनाओं की समीक्षा की गयी। समीक्षा के क्रम में पाया गया कि स्वीकृत कुल 42 योजना में से 40 योजनाएं पूर्ण हैं। शेष 02 योजनाएं ड्रिल्ड नलकुप निर्माण से संबंधित हैं।

वित्तीय वर्ष 2011-12 में विभिन्न प्रखण्ड अन्तर्गत अवस्थित कुल 69 विद्यालयों एवं आवसीय विद्यालयों में ड्रिल्ड नलकुप अधिष्ठापित करने की स्वीकृति प्रदान की गई थी। इनमें से 22 विद्यालयों में ही ड्रिल्ड नलकुप अधिष्ठापित की गई है। अधोहस्ताक्षरी द्वारा लोक सभा चुनाव के पहले अधिष्ठापित करने का निदेश दिया गया। इस पर कार्यपालक अभियंता पेयजल एवं स्वच्छता प्रमण्डल द्वारा अवागमन के असुविधा के कारण विलम्ब बताया गया। इसपर काफी नाराजगी व्यक्त की गई तथा निदेश दिया गया कि शेष बचे हुए ड्रिल्ड नलकुप अधिष्ठापन यथाशीघ्र कराया जाय तथा अधिष्ठापन से संबंधित साप्ताहिक प्रतिवेदन नोडल पदाधिकारी आई0ए0पी0 कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

03. ग्रामीण विकास विशेष प्रमण्डल, चतरा :-

कार्यपालक अभियन्ता, ग्रामीण विकास विशेष प्रमण्डल, चतरा द्वारा प्रस्तुत प्रगति प्रतिवेदन की समीक्षा की गई। समीक्षोपरान्त स्थिति निम्नवत् पाई गई :-

| क्रम | प्रक्षेत्र | कुल योजनाओं की संख्या | पूर्ण योजनाओं की संख्या | अपूर्ण योजनाओं की संख्या | अपूर्ण योजनाओं की अद्यतन स्थिति | |
|------|------------|-----------------------|-------------------------|--------------------------|--|---|
| | | | | | संख्या | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 |
| I | पथ निर्माण | 34 | 33 | 01 | 01 | गार्ड वाल का नींव कार्य प्रगति में। |
| II | पुल-पुलिया | 122 | 99 | 23 | 06 02 01 02 01 02 06 01 02 | डैक स्लैब का ढलाई कार्य पूर्ण। पीयर एवं एवटमेंट का जोड़ाई कार्य पूर्ण है। प्लीथ स्तर तक कार्य पूर्ण। एप्रोच पथ बाकी। सुपर स्ट्रक्चर का कार्य पूर्ण। ढलाई कार्य पूर्ण। डैक स्लैब का ढलाई कार्य पूर्ण। कार्य प्रगति पर। कार्य बन्द। |

| | | | | | | |
|-----|---------------------------------------|----|----|----|----|--|
| III | स्वास्थ्य उपकेन्द्र भवन | 05 | 01 | 04 | 01 | भूतल का छत ढलाई का कार्य तथा चाहरदिवारी निर्माण कार्य हो गया है। |
| | | | | | 01 | प्रथम तल्ला का छत ढलाई कार्य पूर्ण। |
| | | | | | 01 | भूतल का छत ढलाई हेतु सटरिंग कार्य प्रगति पर। |
| | | | | | 01 | वाउण्ड्री, का कार्य प्रगति पर। |
| IV | आंगनबाड़ी केन्द्र | 26 | 18 | 08 | 04 | विद्युत/सेप्टिक टैंक/चापाकल कार्य अवशेष। |
| | | | | | 01 | छत ढलाई हेतु शटरिंग कार्य पूर्ण। |
| | | | | | 01 | फिनिशिंग एवं बोरिंग कार्य बाकी। |
| | | | | | 01 | लिटल लेवल तक कार्य पूर्ण। |
| 01 | प्लास्टर कार्य पूर्ण। शेष कार्य बाकी। | | | | | |
| V | गार्डवाल/चाहरदिवारी/सामुदायिक भवन | 05 | 04 | 01 | 01 | गार्डवाल का निर्माण कार्य पूर्ण, पहुँच पथ बाकी। |

स्वास्थ्य उपकेन्द्र एवं आंगनबाड़ी केन्द्र का भवन निर्माण से संबंधित योजनाओं को पूर्ण कराने की दिशा में रुचि नहीं ली जा रही है। फलतः जनहित में उपयोगी योजनाएं अपूर्ण है। निदेश दिया गया कि अपूर्ण आंगनबाड़ी केन्द्र एवं स्वास्थ्य उपकेन्द्र का भवन निर्माण 31 मार्च 2014 तक निश्चित रूप से पूर्ण करते हुए संबंधित विभाग को Hand Over कराना सुनिश्चित करें।

04. एन0आर0ई0पी0 :-

कार्यपालक अभियन्ता, एन0आर0ई0पी0, चतरा द्वारा प्रस्तुत प्रगति प्रतिवेदन की समीक्षा के क्रम में योजनाओं की स्थिति निम्नवत् पायी गई :-

| क्रम | प्रक्षेत्र | कुल योजनाओं की संख्या | पूर्ण योजनाओं की संख्या | अपूर्ण योजनाओं की संख्या | अपूर्ण योजनाओं की | |
|------|---------------------------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------|---------------------------|
| | | | | | संख्या | अद्यतन स्थिति |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I | स्वास्थ्य उप केन्द्र | 05 | 03 | 02 | 01 | दरवाजा खिड़की कार्य बाकी। |
| | | | | | 01 | फिनिशिंग कार्य जारी |
| II | आंगनबाड़ी केन्द्र/ किसान सेवा केन्द्र | 28 | 27 | 01 | 01 | ढलाई कार्य पूर्ण। |
| III | पुल | 02 | 00 | 02 | 2 | कार्य प्रारंभ। |

हण्टरगंज प्रखण्ड के अन्तर्गत ग्राम-डाटम एवं ब्रह्मपुर के बीच पुल निर्माण बोल्डर से निर्माण कराये जाने के संबंध में शिकायत प्राप्त हुआ है।

उपायुक्त, चतरा द्वारा कार्यपालक अभियंता, एन0आर0ई0पी0, चतरा को निदेश दिया गया कि किये गए कार्य का स्वयं स्थल निरीक्षण कर जाँच प्रतिवेदन अद्योहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराये तथा सभी कार्य गुणवत्ता पूर्वक सही तरीके से पूर्ण कराये।

05. जिला परिषद :-

जिला अभियन्ता, जिला परिषद, चतरा द्वारा प्रस्तुत प्रगति प्रतिवेदन की समीक्षा के क्रम में योजनाओं की स्थिति निम्नवत् पायी गई :-

| क्रम | प्रक्षेत्र | कुल योजनाओं की संख्या | पूर्ण योजनाओं की संख्या | अपूर्ण योजनाओं की संख्या | अपूर्ण योजनाओं की अद्यतन स्थिति | |
|------|---------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------------|---------------------------------|---|
| | | | | | संख्या | स्थिति |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I | स्वास्थ्य उपकेन्द्र | 04 | 02 | 02 | 01 | ग्राउंड फ्लोर तक छत ढलाई पूर्ण। |
| | | | | | 01 | बोरिंग से संबंधित पानी सप्लाई कार्य, बिजली एवं टाईलस का कार्य कराना बाकी। |
| II | आंगनबाड़ी | 36 | 31 | 05 | 02 | ढलाई कार्य पूर्ण। |
| | | | | | 03 | प्लास्टर कार्य प्रगति में। |

निदेश दिया गया कि संवेदक से सम्पर्क स्थापित कर कार्य इस माह के अन्त तक पूर्ण कराना सुनिश्चित करें। साथ ही पूर्ण स्वास्थ्य उपकेन्द्र की सूची असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, चतरा को देते हुए संबंधित प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी को भवन हस्तगत कराने हेतु निदेश दिया गया।

06. लघु सिंचाई, प्रमण्डल, चतरा :-

कार्यपालक अभियन्ता, लघु सिंचाई प्रमण्डल, चतरा द्वारा प्रस्तुत प्रगति प्रतिवेदन की समीक्षा के क्रम में योजनाओं की स्थिति निम्नवत् पायी गई :-

| क्रम | प्रक्षेत्र | कुल योजनाओं की संख्या | पूर्ण योजनाओं की संख्या | अपूर्ण योजनाओं की संख्या | अपूर्ण योजनाओं की अद्यतन स्थिति | |
|------|-------------|-----------------------|-------------------------|--------------------------|---------------------------------|--|
| | | | | | संख्या | स्थिति |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I | भवन निर्माण | 11 | 06 | 05 | 01 | कस्तुरबा गाँधी बालिका विद्यालय पत्थलगड्डा के तीन तरफ दिवाल पूर्ण शेड का कार्य प्रगति पर। |
| | | | | | 01 | कस्तुरबा गाँधी बालिका विद्यालय कुन्दा में ग्राउंड छत ढलाई पूर्ण। कार्य प्रगति पर। |
| | | | | | 01 | सामुदायिक भवन कारी में छत ढलाई प्रगति पर। |
| | | | | | 01 | कुन्दा मार्केट शेड कार्य प्रगति में दो शेड की ढलाई पूर्ण |
| | | | | | 01 | ढलाई पूर्ण |
| II | पुल निर्माण | 03 | 01 | 02 | 01 | अप्रोच मिट्टी कार्य प्रगति में। |
| | | | | | 01 | बोल्डर पिचिंग का कार्य बाकी |

| | | | | | | |
|-----|------------------------------------|-----|-----|----|----|--|
| III | पथ | 44 | 42 | 02 | 01 | कार्य प्रगति पर। |
| | | | | | 01 | ग्राम परोसेवाल में जमीन विवाद के कारण एकरारनामा रद्द किया गया। |
| IV | सिंचाई | 158 | 146 | 12 | 01 | सोनविगहा 90 प्रतिशत पूर्ण भुगतान के आभाव में कार्य बंद। |
| | | | | | 01 | योजना बंद करा दी गई है। |
| | | | | | 01 | मनहरी चेक डैम का कार्य बन्द अंतिम मापी हेतु नोटिस निर्गत। |
| | | | | | 01 | महुदा आहर का स्लोप का ड्रेसिंग कराना एवं करीब 10 में बढे हुए भाग का कार्य कराना शेष। |
| | | | | | 02 | टिकैत बांध एवं तालाब का मिट्टी कार्य पूर्ण शेष कार्य प्रगति पर। |
| | | | | | 05 | उद्वह सिंचाई योजना स्थगित करने की प्रक्रिया में। |
| 01 | घौलाचक चेकडैम का कार्य प्रगति में। | | | | | |

समीक्षा के क्रम में बताया गया कि इटखोरी प्रखण्ड अन्तर्गत ग्राम गुली में गुली आहर का पूर्णस्थापन कार्य—माइक्रोलिफ्ट कार्य असामाजिक तत्वों के कारण वाधित है।

उपायुक्त, चतरा द्वारा निदेश दिया गया कि पुलिस अधीक्षक एवं स्थानीय थाना से सम्पर्क स्थापित कर कार्य पूर्ण कराते हुए शेष बची अपूर्ण योजनाओं को पूर्ण कराये।

07. ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमण्डल, चतरा :-

कार्यपालक अभियन्ता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमण्डल, चतरा द्वारा प्रस्तुत प्रगति प्रतिवेदन की समीक्षा के क्रम में योजना की स्थिति निम्नवत् पायी गई :-

| क्रम | प्रक्षेत्र | कुल योजनाओं की संख्या | पूर्ण योजनाओं की संख्या | अपूर्ण योजनाओं की संख्या | अपूर्ण योजनाओं की | |
|------|------------|-----------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------|---|
| | | | | | संख्या | अद्यतन स्थिति |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| II | पुल-पुलिया | 04 | 03 | 01 | 01 | नीव जोड़ाई कार्य पूर्ण। कैंप कार्य बाकी। |

उपायुक्त, चतरा द्वारा कार्यपालक अभियन्ता ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमण्डल, चतरा, को निदेश दिया गया कि मार्च 2014 तक पूर्ण कराये।

08. भवन प्रमण्डल, चतरा :-

समीक्षा के क्रम में पाया गया कि स्वीकृत कुल 26 योजनाओं में से 20 योजनाएं पूर्ण है। शेष अपूर्ण 04 योजनाएं भवन निर्माण से सम्बन्धित है।

अपूर्ण योजनाओं की स्थिति निम्नवत् पाई गई :-

| क्रम | प्रक्षेत्र | कुल योजनाओं की संख्या | पूर्ण योजनाओं की संख्या | अपूर्ण योजनाओं की संख्या | अपूर्ण योजनाओं की | |
|------|------------|-----------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------|---------------|
| | | | | | संख्या | अद्यतन स्थिति |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I | चहारदिवारी | 02 | 02 | — | — | — |

| | | | | | | |
|----|-----|----|----|----|----------------|--|
| II | भवन | 24 | 20 | 04 | 01 01 02 | फिनिसिंग कार्य प्रगति पर लिटल स्तर तक फिनिसिंग कार्य बाकी। |
|----|-----|----|----|----|----------------|--|

निदेश दिया गया कि मार्च 2014 तक अपूर्ण योजनाओं को पूर्ण कराना सुनिश्चित किया जाय तथा पूर्व में स्वीकृत एवं पूर्ण योजना सिमरिया प्रखण्ड अन्तर्गत राजकीय हरिजन आवासीय विद्यालय सिमरिया चतरा के चहारदिवारी का जिर्णोद्धार एवं निर्माण दोनो एक साथ किया गया है। किस परिस्थिति में दोनो एक साथ निर्माण/जिर्णोद्धार की गयी, प्रतिवेदन कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमण्डल, चतरा को अगली समीक्षा बैठक में लाने का निर्देश दिया गया।

09. पथ प्रमण्डल, चतरा :-

हजारीबाग-कटकमसांडी-चतरा पथ के खुटाही नाला पर बन रहे उच्च स्तरीय पुल निर्माण के संबंध में कार्यपालक अभियन्ता, पथ प्रमण्डल, चतरा द्वारा बताया गया कि पूल का कार्य पूर्ण है। पहुँच पथ में बिटुमीनस कार्य बाकी है।

10. जलपथ प्रमण्डल बरही :-

ईटखोरी प्रखण्ड में बक्सा जलाशय योजना के चेन संख्या 69.5 पर टूटे हुए एक्वाडक्ट का निर्माण एवं मरम्मत का कार्य की समीक्षा कार्यान्वयन एजेन्सी जल पथ प्रमण्डल बरही की अनुपस्थिति के कारण नहीं किया जा सका।

11. अन्यान्य :- सभी कार्यान्वयन एजेन्सी को निदेश दिया गया कि योजनाओं का वास्तविक भौतिक स्थिति/अद्यतन मापी/अद्यतन व्यय एवं जिला से विमुक्त राशि प्रखण्डवार मासिक प्रतिवेदन में अंकित करें तथा मार्च 2014 तक अपूर्ण योजनाओं को पूर्ण कराना सुनिश्चित किया जाय।

अन्त में धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक की कार्यवाही समाप्त की गई।

Sanit Kumar
उपायुक्त, 28.4.14
चतरा।

ज्ञापांक.....५७...../IAP दिनांक.....28/4/14.....

प्रतिलिपि:- सभी कार्यान्वयन एजेन्सी को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि:- जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी (एन0आई0सी0), चतरा को सूचनार्थ एवं जिले के वेबसाईट में अपलोड करने हेतु प्रेषित।

Sanit Kumar
उपायुक्त, 28.4.14
चतरा।