


## आदर्श ग्राम सांसद भवन का प्रगति प्रतिवेदन माह-दिसम्बर 2017


क्र०सं०	प्रखण्ड	पंचायत	ग्राम	योजना का नाम	कार्यान्वयन एजेंसी का नाम	प्रा० राशि (लाख में)	जिला से विमुक्त राशि	अद्यतन व्यय (लाख में)	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	प्रतापपुर	प्रतापपुर	बरवाकोचवा	ग्राम सांसद भवन निर्माण।	कनीय अभियंता, ग्रा०वि०वि०प्र०, चतरा।	4821000	4418843	3935872	कार्य पूर्ण। भवन को हस्तगत करा दिया गया है।
2	प्रतापपुर	टंडवा	बरवाकोचवा	सांस्कृतिक केन्द्र अखाड़ा का निर्माण।	कनीय अभियंता, ग्रा०वि०वि०प्र०, चतरा।	2808600	2107760	2105598	कार्य पूर्ण। भवन को हस्तगत करा दिया गया है।
<b>कुल योग:-</b>						<b>7629600</b>	<b>6526603</b>	<b>6041470</b>	

  
 कार्यपालक अभियंता  
 ग्रामीण विकास विशेष प्रमण्डल,  
 चतरा।

विभाग/एजेन्सी का नाम:- ग्रामीण विकास विशेष प्रमण्डल, चतरा।

जिला कल्याण मद अंतर्गत निर्माणाधीन योजनाओं का माह-दिसम्बर 2017 का अद्यतन प्रगति प्रतिवेदन।

क्र० सं०	प्रखण्ड का नाम	योजना का नाम	संवेदक का नाम	योजना सं० एवं वर्ष	योजना स्वीकृति की तिथि	प्रा०राशि	एकरारनामा की राशि	एकरारनामा सं०, तिथि एवं कार्य समाप्ति की तिथि	किये गए कार्य के विरुद्ध मापी पुस्त की राशि	प्राप्त आवंटन	अद्यतन व्यय	अवशेष राशि	कुल Liabilities (दायित्व)	अभ्युक्ति (कार्य की भौतिक स्थिति)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	सिमरिया	अनुसूचित जाति उच्च विद्यालय का मरम्मत।	कमलेश कुमार, ग्राम-कुटी, सिमरिया, चतरा।	2016-17	14.06.16	1000000	889571	22F2/16-17 27.09.16/ 26.12.16	889571	1000000	889571	110429	0	कार्य पूर्ण। हस्तगत करा दिया गया है।
2	सिमरिया	अनुसूचित जाति प्राथमिक विद्यालय का मरम्मत।	संजय कुमार, ग्राम-आराआतु, पो०-दुन्दुवा, सिमरिया, चतरा।	2016-17	14.06.16	1000000	890087	24F2/16-17 22.10.16/ 21.01.17	890086	1000000	890086	109914	0	कार्य पूर्ण। हस्तगत करा दिया गया है।
3	सिमरिया	अनुसूचित जाति आवासीय +2 उच्च विद्यालय में शौचालय निर्माण, जिर्णोद्धार, पेयजलापूर्ति एवं स्नानगार।	गोपाल कुमार राणा, ग्राम-सबानो, सिमरिया, चतरा।	2016-17	14.06.16	900000	807171	20F2/16-17 27.09.16/ 26.12.16	799705	900000	799705	100295	0	कार्य पूर्ण। हस्तगत करा दिया गया है।
4	हण्टरगंज	अनुसूचित जाति प्राथमिक विद्यालय का मरम्मत।	योगेन्द्र यादव, ग्राम-कटिया, पो०-जोरी, हण्टरगंज, चतरा।	2016-17	14.06.16	1000000	897856	23F2/16-17 23.09.16/ 22.12.16	899391	1000000	899391	100609	0	कार्य पूर्ण। हस्तगत करा दिया गया है।
5	प्रतापपुर	अनुसूचित जाति प्राथमिक विद्यालय का मरम्मत।	कल्याण कुमार, ग्राम-लिप्दा, प्रतापपुर, चतरा।	2016-17	14.06.16	1000000	899093	21F2/16-17 27.09.16/ 26.12.16	898935	1000000	898935	101065	0	कार्य पूर्ण। हस्तगत करा दिया गया है।
कुल						4900000	4383778		4377688	4900000	4377688	522312		

  
 कार्यपालक अभियंता  
 ग्रामीण विकास विशेष प्रमण्डल,  
 चतरा।



विभाग/एजेन्सी का नाम:- ग्रामीण विकास विशेष प्रमण्डल, चतरा।

जिला कल्याण मद अंतर्गत निर्माणाधीन योजनाओं का माह-दिसम्बर 2017 का अद्यतन प्रगति प्रतिवेदन।

क्र० सं०	प्रखण्ड का नाम	योजना का नाम	संवेदक का नाम	योजना सं० एवं वर्ष	योजना स्वीकृति की तिथि	प्रा०राशि	एकरारनामा की राशि	एकरारनामा सं०, तिथि एवं कार्य समाप्ति की तिथि	किये गये कार्य के विरुद्ध मापी पुस्त की राशि	प्राप्त आवंटन	अद्यतन व्यय	अवशेष राशि	कुल Liabilities (दायित्व)	अभ्युक्ति (कार्य की भौतिक स्थिति)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	लावालौंग	अनुसूचित जनजाति आवासीय विद्यालय C/O परिसर लावालौंग में 50 शैया वाले आदिम जनजाति (बिरहोर) का छात्रावास निर्माण।	श्री परमानन्द सिंह, सिमरिया, चतरा।	2011-12	24.09.11	6052000.00	5898960.00	106 F2/11-12 23.11.2011, Completion Dt- 22.11.12	3678805.00	2102156.00	2102156.00	0.00	1576649.00	G + 1 के दोनों छत की ढलाई कार्य पूर्ण। पत्रांक-623, 30.07.15 के द्वारा आवंटन की मांग की गई है। निधि के अभाव में कार्य बंद।
2	लावालौंग	लावालौंग कॉमन फैंसिलिटी सेंटर का निर्माण।	श्री संजीव प्रसाद, ग्राम-गाड़ीलौंग, टंडवा, चतरा।	2011-12	15.11.12	2499500.00	2499500.00	111 F2/11-12 18.02.2012, Completion Dt- 17.08.12	0.00	0.00	0.00	0.00	2499500.00	अभी तक आवंटन के अभाव में कार्य प्रारम्भ नहीं किया जा सका है।
3	लावालौंग	प्रखण्ड लावालौंग में अनुसूचित जनजाति आवासीय बालक उच्च विद्यालय + 2 में उत्कमण हेतु आधारभूत संरचना।	श्री अरुण रजक, ग्राम-लावालौंग, चतरा।	2012-13	08.04.13	2000000.00	1980157.00	09 F2/13-14 02.07.2013, Completion Dt- 01.10.13	1980157.00	2000000.00	1980157.00	19843.00	0.00	कार्य पूर्ण। हस्तगत करा दिया गया है।
4	लावालौंग	अनुसूचित जनजाति आवासीय उच्च विद्यालय लावालौंग का छात्रावास भवन का जिर्णोद्धार।	में० सदभावना ईन्टर प्राईजेज, जतराहीबाग, वार्ड नं०-19, चतरा।	2012-13	31.05.13	500000.00	493194.00	27 F2/13-14 12.09.2013, Completion Dt- 11.12.13	401993.00	403775.00	401993.00	1782.00	0.00	कार्य पूर्ण। हस्तगत करा दिया गया है।
5	लावालौंग	अनुसूचित जनजाति आवासीय उच्च विद्यालय लावालौंग के विद्यालय भवन का जिर्णोद्धार।	में० राजनन्दनी कन्सट्रक्शन, ग्राम-दुनगुन, लावालौंग, चतरा।	2012-13	31.05.13	500000.00	493194.00	35 F2/13-14 19.11.2013, Completion Dt- 18.02.14	493194.00	492994.00	492994.00	0.00	0.00	कार्य पूर्ण। हस्तगत करा दिया गया है।