

दिनांक 04.02.2013 को उपायुक्त, चतरा के कक्ष में आहूत पथ निर्माण विभाग, पथ प्रमण्डल, चतरा (रा0 उच्च पथ सहित) से संबंधित जिला स्तरीय रोड टास्क फोर्स की बैठक की कार्रवाई।

उपस्थिति पंजी अनुसार :

(1) चौपारण-चतरा पथ के कि0मी0 16.255, कि0मी0 16.855 एवं कि0मी0 47वें में

क्रमशः बक्शा, मुहाने एवं हीरू नदी पर उच्चस्तरीय पुल निर्माण कार्य : बक्शा नदी पर

Geo-technical investigation के तहत Confirmatory Boring की गई है तथा प्राप्त डाटा के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाने की बात सहायक अभियंता ने बताई। बताया गया कि मुहाने नदी पर पुल का तकनीकी बीड का तुलनात्मक विवरणी मुख्य अभियंता को भेज दिया गया है तथा हीरू नदी पर पुल के कार्य हेतु आवंटित संवेदक से एकरारनामा की कार्रवाई की जा रही है।

(2) टंडवा -राय- खेलारी पथ: इस पथ के कार्य की समीक्षा की गई। सहायक अभियंता ने बताया कि मौसम में आए परिवर्तन के कारण पथ में हुई त्रुटिपूर्ण कार्य को सुधारने हेतु संवेदक को निदेश दिया गया है जिसे जल्द ही ठीक करा दिया जाएगा। निदेश दिया गया कि इसे जल्द ही ठीक करा लिया जाए।

(3) टंडवा -राय- खेलारी पथ के 19वें कि0मी0 में दामोदर नदी पर उच्चस्तरीय पुल निर्माण कार्य : इस पुल के कार्य पर चर्चा की गई। Sub-Structure के कार्य के साथ ही बताया गया कि एक तरफ का abutment के Bed Cap का कार्य प्रगति में है। निदेश दिया गया कि कार्य में तेजी लाई जाए।

(4) (i) चौपारण-चतरा पथ (0 से 9 कि0मी0): बताया गया कि इस कार्य हेतु तीसरी बार आमंत्रित निविदा के दिनांक 07.02.2013 तक प्राप्ति की अंतिम तिथि निर्धारित है।

(ii) चौपारण-चतरा पथ (10 से 27 कि0मी0): इस पथ के अवशेष कार्य की निविदा हेतु परिमाण विपत्र अनुमोदन के लिए भेजी गई है। शीघ्र ही निविदा की कार्रवाई की जाएगी।

(iii) चौपारण-चतरा पथ (28 से 49.2 कि0मी0): बताया गया कि इस कार्य हेतु प्राप्त निविदा का तुलनात्मक विवरणी अग्रेतर कार्रवाई हेतु उच्चाधिकारियों को भेजी हुई है। वहाँ से निदेश प्राप्त होते ही शीघ्र आगे की कार्रवाई की जाएगी।

(5) जीहू-ईटखोरी पथके 9.8 से 29.00 कि0मी0 में I.R.Q.P. कार्य : इस पथ कार्य पर भी चर्चा की गई। ईटखोरी भाग में निर्मित नाली पर स्लैब देने की बात पर चर्चा हुई। साथ ही मौसम में हाल में आए ठंडापन के कारण पथ में हुए कुछ जगहों पर बिटुमीनस कार्य में उत्पन्न त्रुटि को सुधारने का निदेश दिया गया।

(6) हजारीबाग-कटकमसांडी -चतरा पथ के 32.2 से 45.485 कि0मी0 में चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य : बताया गया कि इस कार्य हेतु प्राप्त निविदा का तकनीकी बीड का तुलनात्मक विवरणी मुख्य अभियंता को भेज दिया गया है।

**(7) हजारीबाग-कटकमसांडी -चतरा पथ के 51वें कि०मी० में निर्माणाधीन उच्चस्तरीय पुल निर्माण कार्य :** इस पुल के कार्य पर चर्चा की गई। बताया गया कि संवेदक बार - बार कार्य करने का आश्वासन दे रहे हैं परन्तु अभी तक बिटुमीनस कार्य शुरू नहीं कर पाए हैं। निदेश दिया गया कि संवेदक से शीघ्र कार्य पूर्ण करा ली जाए।

**(8) समेकित कार्ययोजना अन्तर्गत चतरा बस स्टैण्ड NH100 से DRDA Chowk तक पथ की विशेष मरम्मत कार्य :** निदेश दिया गया कि कुछ एक जगह पाई गई त्रुटि को संवेदक से शीघ्र सुधार कराकर एवं सॉक पिट बन जाने पर आगे की कार्रवाई की जाए।


**(9) हजारीबाग-कटकमसांडी -चतरा पथ के 33वें कि०मी० में खुटाही नाला पर उच्चस्तरीय पुल के अवशेष कार्य :** बताया गया कि इस कार्य हेतु एकरारनामा हो चुका है। संवेदक द्वारा नींव में पत्थर कटाई की जा रही है। उन्हें निदेश दिया गया है कि कार्य तेजी से एकरारनामा अनुसार करें।

**(10) L.W.E. अन्तर्गत प्रतापपुर-डुमरवार पथ :** बताया गया कि अमीन एवं संबंधित कनीय अभियंता द्वारा सर्वे मैप के आधार पर एवं पथ Alignment के अनुसार पथ में मिलान एवं विविध कार्रवाई की जा रही है। निदेश दिया गया कि शीघ्र ही इसका प्रस्ताव तैयार कर वन विभाग को समर्पित की जाए।

**(11) NH के कार्य :** NH के कार्यों पर चर्चा की गई।

- (i) NH 100 के कि०मी० 101.3 से 119.175 के चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण के कार्य पर चर्चा की गई। बताया गया कि BM & SDBC का कार्य 5 कि०मी० में हो गया है। तथा दो कलभर्ट पर कार्य चल रहा है। बताया गया कि दो पुल का पाँचवी बार निविदा आमंत्रण के बाद भी निविदाकार Qualify नहीं कर पाए हैं। निदेश दिया गया कि कार्य तेजी से कराई जाए।
- (ii) Widening to Two lane & improvement in KM 73 to 101.3 of NH - 100 :- इस कार्य पर चर्चा की गई। बताया गया कि GSB का कार्य 24 कि०मी० में पथ के दोनों तरफ हो गया है। 27 कलभर्ट का कार्य प्रगति पर है। निदेश दिया गया कि कार्य में तीव्रता लाते हुए कार्य पूर्ण कराई जाए।
- (iii) NH - 99 के कार्यों पर भी चर्चा की गई। बताया गया कि HT Line, LT Line & D/S/S के Shifting हेतु समर्पित प्राक्कलन की जानकारी विभाग को भेज दिया गया है। यह भी बताया गया कि चौथी बार निविदा आमंत्रण के बाद भी पुल के कार्यों में कोई भी निविदाकार Qualify नहीं हो पाए हैं। निदेश दिया गया कि अन्य कार्यों में प्रगति लाते हुए निविदाकारों को प्रोत्साहित कर निविदा सफल कराने का पूरा प्रयास किया जाए।


  
कार्यपालक अभियंता,  
पथ एमण्डल चतरा।

  
उपस्थित,  
चतरा।

ज्ञापांक : 274.....

दिनांक : 9-2-2013

प्रतिलिपि : उपायुक्त, चतरा/पुलिस अधीक्षक, चतरा/ वन प्रमण्डल पदाधिकारी, चतरा (उत्तरी एवं दक्षिणी)/विद्युत कार्यपालक अभियंता, चतरा/ कार्यपालक अभियंता, पेयजल एवं स्वच्छता, चतरा/ जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, चतरा/ कार्यपालक अभियंता, रा0उ0प0 प्रमण्डल, हजारीबाग/कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण विकास विशेष प्रमण्डल, चतरा /एन0आई0सी, चतरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु समर्पित।

  
कार्यपालक अभियंता,  
पथ प्रमण्डल, चतरा।  
9/2