

दिनांक 3.12.2012 को उपायुक्त, चतरा के कक्ष में आहूत पथ निर्माण विभाग, पथ प्रमण्डल, चतरा (रा0 उच्च पथ सहित) से संबंधित जिला स्तरीय रोड टास्क फोर्स की बैठक की कार्रवाई।

उपस्थिति पंजी अनुसार :

- (1) चौपारण-चतरा पथ के कि0मी0 16.255, कि0मी0 16.855 एवं कि0मी0 47वें में क्रमशः बक्शा, मुहाने एवं हीरू नदी पर उच्चस्तरीय पुल निर्माण कार्य : बक्शा नदी का निविदा खुल गया है जिसके निस्तार हेतू कागजात भेजी जा रही हैं। अन्य दोनों पुल यथा मुहाने एवं हीरू नदी की निविदा प्राप्ति के पश्चात् निस्तारण की कार्रवाई की जायेगी। अभियंताओं ने बताया कि तीनों पुल के पहुँच पथों हेतू भू अर्जन की आवश्यकता पड़ सकती है। निदेश दिया गया कि सर्वे मैप के अनुसार प्रतिवेदन तैयार करने की कार्रवाई की जाए।
- (2) टंडवा -राय- खेलारी पथ : इस पथ के कार्य की समीक्षा की गई। निदेश दिया गया कि संबंधित कनीय अभियंता/संवेदक Static होकर पथ कार्य में तेजी लाते हुए कार्य को 15.01.2013 तक पूर्ण करायें।
- (3) टंडवा -राय- खेलारी पथ के 19वें कि0मी0 में दामोदर नदी पर उच्चस्तरीय पुल निर्माण कार्य : इस पुल के कार्य पर चर्चा की गई। Pile Bore एवं Sub Structure की प्रगति में तेजी लाते हुए कार्य को शीघ्र पूरा करने का निदेश दिया गया।
- (4) (i) चौपारण-चतरा पथ (0 से 9 कि0मी0): अवशेष कार्य हेतू प्रकाशित निविदा के क्रम में निविदा प्राप्त होते ही निविदा निस्तारण की कार्रवाई की जाएगी।
(ii) चौपारण-चतरा पथ (10 से 27 कि0मी0): इस कार्य के संवेदक द्वारा न्यायालय चले जाने के कारण कोर्ट के Coerceive Action न लेने के निदेश के क्रम में इस पर पुनः अगली सुनवाई दिनांक 19.12.2012 को होने की बात बताई गई।
(iii) चौपारण-चतरा पथ (28 से 49.2 कि0मी0): अवशेष कार्य के नए अनुसूचित दर पर प्राक्कलन की स्वीकृति के साथ ही शीघ्र निविदा की कार्रवाई करने की बात बताई गई।
- (5) जीहू-ईटखोरी पथके 9.8 से 29.00 कि0मी0 में I.R.Q.P. कार्य : इस कार्य पर भी चर्चा की गई। अभियंताओं ने बताया कि SDBC का कार्य चल रहा है। निदेश दिया गया कि कार्य की प्रगति में तीव्रता लाते हुए कार्य शीघ्र पूर्ण कराई जाए।
- (6) हजारीबाग-कटकमसांडी -चतरा पथ के 32.2 से 45.485 कि0मी0 में चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य : इस कार्य हेतू निविदा प्रकाशन की कार्रवाई की जा रही है। निविदा खुलने की तिथि 28.12.2012 बताई गई।
- (7) (i) हजारीबाग-कटकमसांडी -चतरा पथ के 43वें कि0मी0 में उच्चस्तरीय पुल निर्माण कार्य : इस पुल के कार्य पर चर्चा हुई। पहुँच पथ WBM स्तर तक पूर्ण बताई गई। निदेश दिया गया कि RSVY की इस योजना को बंद कर दी जाए।

(ii) हजारीबाग-कटकमसांडी -चतरा पथ के 51वें कि०मी० में निर्माणाधीन उच्चस्तरीय पुल कार्य: इस पुल के कार्य पर चर्चा की गई। बताया गया कि संवेदक के स्तर पर बिटुमेन उपलब्ध है। निदेश दिया गया कि शीघ्र इस पुल के कार्य को भी WBM स्तर तक करते हुए बिटुमीन्स कार्य कराकर बंद कर दिया जाए।

(8) समेकित कार्ययोजना अर्न्तगत चतरा बस स्टैंड (NH100) से DRDA Chowk तक पथ की विशेष मरम्मत कार्य : इस पथ में कुल पाँच चापाकल के स्थान पर दो सॉक पिट बन जाने की बात बताई गई। शेष तीन जगह पर भी शीघ्र सॉक पिट बनवाने हेतु निदेश दिया गया। साथ ही क्षतिग्रस्त पथ भाग को संवेदक से शीघ्र ठीक कराने हेतु अभियंताओं को निदेश दिया गया।


(9) हजारीबाग-कटकमसांडी -चतरा पथ के 33वें कि०मी० में खुटाही नाला पर उच्चस्तरीय पुल के अवशेष कार्य : इस पुल के अवशेष कार्य हेतु प्राप्त पुनरीक्षित प्रशासनिक अनुमोदन के आलोक में प्राप्त दो निविदाकारों का तुलनात्मक विवरणी तैयार कर निस्तारण हेतु अधीक्षण अभियंता, पथ अंचल, हजारीबाग को भेजने की बात बताई गई।


(10) सिमरिया-टंडवा पथ के 27वें कि०मी० में बड़की नदी पर क्षतिग्रस्त पुल का पुनर्स्थापन कार्य : इस कार्य पर भी चर्चा की गई। बताया गया कि आवागमन चालू है उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अन्य अवशेष कार्य की प्रगति पर निदेश दिया गया कि शीघ्र इसे पूर्ण करावें।

(11) L.W.E. अर्न्तगत प्रतापपुर-डुमरवार पथ : इस पथ पर चर्चा की गई। बताया गया कि यह स्वीकृति के अंतिम चरण में है। निदेश दिया गया कि Forest Clearance से संबंधित कार्रवाई शीघ्र शुरू करें। अभियंताओं ने बताया कि नक्शा उपलब्ध हो गया है। वन प्र० पदा० के साथ स्थल का संयुक्त निरीक्षण कर शीघ्र अग्रेंतर कार्रवाई की जाए।

(12) NH के कार्य : NH के कार्यों पर चर्चा की गई। बताया गया कि गोसाईडीह से जोरी पथ के 11.2 से 30 कि०मी० में पेड़ों के संबंध में DFO के साथ संयुक्त निरीक्षण हो गया है। व्यापार मंडल से वार्ता होने की बात बताई गई। अभियंताओं ने बताया कि वन से संबंधित एवं सुरक्षा के संदर्भ में अभी और कोई दिक्कत नहीं है। अभियंताओं ने बताया कि NH 99 में 11.2 से 30वें कि०मी० में 13वें, 17वें एवं 18वें में Culverts का कार्य शुरू कराया गया है। रोड वर्क हेतु Pots Measurement कर CD के साथ मुख्य अभियंता को भेजने के लिए कार्रवाई की जा रही है। Pole Shifting की बात पर संबंधित सहायक अभियंता ने बताया कि इस पर निदेशानुसार कार्रवाई की जाएगी। साथ ही हजारीबाग सिमरिया एवं चतरा सिमरिया पथ के कार्यों पर चर्चा की गई एवं निदेश दिया गया कि मई 2013 तक इसे पूर्ण करा लिया जाए।

(12) अन्यान्य : गैर योजनाओं के कार्यों पर भी चर्चा की गई। निदेश दिया गया कि इन सबों को भी शीघ्र पूर्ण करा ली जाए। प्रधान सचिव, पथ निर्माण विभाग, से प्राप्त निदेश कि "नगर निकाय/ नगर निगम की महत्वपूर्ण सड़कों को भी पथ निर्माण विभाग में ली जाए" पर भी चर्चा की गई। चतरा बस स्टैंड से हीरू नदी तक पथ को पथ निर्माण विभाग में भेजने के प्रस्ताव पर सहमति बनी।



कार्यपालक अभियंता,
पथ प्रमण्डल, चतरा।
3/1/12


उपायुक्त,
चतरा।

ज्ञापांक : १०८९.....

दिनांक : ७-१२-२०१२

प्रतिलिपि : उपायुक्त, चतरा/पुलिस अधीक्षक, चतरा/ वन प्रमण्डल पदाधिकारी, चतरा (उत्तरी एवं दक्षिणी)/विद्युत कार्यपालक अभियंता, चतरा/ कार्यपालक अभियंता, पेयजल एवं स्वच्छता, चतरा/ जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, चतरा/ कार्यपालक अभियंता, रा०उ०प० प्रमण्डल, हजारीबाग/कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण विकास विशेष प्रमण्डल, चतरा /एन०आई०सी, चतरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु समर्पित।



कार्यपालक अभियंता,
पथ प्रमण्डल, चतरा।

