

दिनांक 04.03.2013 को उपायुक्त, चतरा के कक्ष में आहूत पथ निर्माण विभाग, पथ प्रमण्डल, चतरा (रा0 उच्च पथ सहित) से संबंधित जिला स्तरीय रोड टास्क फोर्स की बैठक की कार्रवाई।

उपस्थिति पंजी अनुसार :

(1) चौपारण-चतरा पथ के कि0मी0 16.255, कि0मी0 16.855 एवं कि0मी0 47वें में क्रमशः बक्शा, मुहाने एवं हीरू नदी पर उच्चस्तरीय पुल निर्माण कार्य : बताया गया कि बक्शा नदी पर पुल के कार्य के दरम्यान Geo-technical Investigation के आधार पर केन्द्रीय निरूपण संगठन, राँची से Design की समस्या दूर कर ली गई है। कार्य शीघ्र शुरू हो जाएगा।

मुहाने नदी पर के कार्य की चौथी बार निविदा प्रकाशित की गई है, जिसके Bid की प्राप्ति की अंतिम तिथि 14.03.2013 है।

हीरू नदी पर के कार्य हेतु संवेदक के कागजातों की जाँच की प्रक्रिया लगभग पूर्ण है, एकरारनामा शीघ्र कर ली जाएगी। साथ ही यह भी बताया गया कि प्रावधानित डायभर्सन में स्थलीय आवश्यकतानुसार आंशिक तकनीकी बदलाव के साथ कार्य कराना आवश्यक है। जिसे नियमानुसार कर लिया जाएगा।

(2) टंडवा -राय- खेलारी पथ : इस पथ के कार्य की समीक्षा की गई। बताया गया कि इस पथ के 14वें कि0मी0 में BUSG का कार्य प्रगति पर है। निदेश दिया गया कि मार्च 2013 तक कार्य पूर्ण करने के लक्ष्य पर जोर दिया जाए।

(3) टंडवा -राय- खेलारी पथ के 19वें कि0मी0 में दामोदर नदी पर उच्चस्तरीय पुल निर्माण कार्य : इस पुल के कार्य पर चर्चा की गई। बताया गया कि 34 Nos. Pile Bore का Casting हो गया है। पिपरवार साईड में Abutment Shaft का कार्य हो रहा है। C.C.L. अर्न्तगत अन्य जगहों पर भी बने पथ/पुलों के बारे में भी चर्चा की गई तथा प्रदूषण मुक्त पर्यावरण एवं उनके क्षेत्रान्तगत अच्छे पथों/पुलों के निर्माण की उनसे अपेक्षा की गई।

(4) (i) चौपारण-चतरा पथ (0 से 9 कि0मी0): बताया गया कि इस कार्य हेतु चौथी बार आमंत्रित निविदा के दिनांक 08.03.2013 तक प्राप्ति की अंतिम तिथि निर्धारित है।

(ii) चौपारण-चतरा पथ (10 से 27 कि0मी0): इस पथ के अवशेष कार्य का परिमाण विपत्र अनुमोदित है तथा निविदा कागजात तैयार है। कोर्ट के अंतरिम आदेश के कारण निविदा प्रकाशन हेतु

*01/04/13*

मुख्य अभियंता (यातायात) से निदेश माँगा गया है। आदेश प्राप्त होते ही निविदा प्रकाशित कर दी जाएगी। जन आक्रोश के मद्देनजर पथ कार्य हेतु जनहित में शीघ्र निर्णय की अपेक्षा की गई।

**(iii) चौपारण-चतरा पथ (28 से 49.2 कि०मी०):** बताया गया कि इस कार्य के निविदाकार के संबंधित कागजातों की जाँच चल रही है। तुलनात्मक विवरणी पर शीघ्र स्वीकृति होने की संभावना व्यक्त की गई।

**(5) जीहू-ईटखोरी पथके 9.8 से 29.00 कि०मी० में I.R.Q.P. कार्य :** इस पथ के कार्य पर चर्चा की गई। ईटखोरी भाग में निर्मित नाली पर स्लैब देने की बात पर बताया गया कि इसके प्रावधानित न होने के कारण इसे अन्य मद से करा लिया जाएगा। साथ ही निदेश दिया गया कि अनुकूल मौसम के मद्देनजर वांछित सुधार करते हुए कार्य में तेजी लाई जाए।

**(6) हजारीबाग-कटकमसांडी -चतरा पथ के 32.2 से 45.485 कि०मी० में चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य :** बताया गया कि निविदाकार के कागजातों की जाँच की प्रक्रिया चल रही है। उच्चाधिकारियों से माँगे गए जाँच प्रतिवेदन उन्हें भेज दिए गए हैं।

**(7) हजारीबाग-कटकमसांडी -चतरा पथ के 51वें कि०मी० में निर्माणाधीन उच्चस्तरीय पुल निर्माण कार्य :** इस पुल के कार्य पर चर्चा की गई। बताया गया कि संवेदक से पुनः सम्पर्क किया गया है। उन्होंने पुनः आश्वासन दिया है कि मजदूर उपलब्ध होते ही बिटुमिनस कार्य शुरू कर दिया जाएगा।

**(8) समेकित कार्ययोजना अन्तर्गत चतरा बस स्टैण्ड NH100 से DRDA Chowk तक पथ की विशेष मरम्मत कार्य :** बताया गया कि निदेशानुसार पथ में पाई गई त्रुटि को सुधार दिया गया है। निदेश दिया गया कि I.A.P. के प्रावधान के अनुरूप पथ कार्य की तस्वीर उपलब्ध कराते हुए आवंटन हेतु अन्य प्रक्रिया की जाए।



**(9) हजारीबाग-कटकमसांडी -चतरा पथ के 33वें कि०मी० में खुटाही नाला पर उच्चस्तरीय पुल के अवशेष कार्य :** बताया गया कि संवेदक द्वारा नींव में छड़ बांध दिया गया है। दोनों Abutment में Base की ढलाई शीघ्र हो जाएगी।

**(10) Rehabilitation of Distressed Bridge in 27<sup>th</sup> K.M. of Simaria – Tandwa Road. :** इस कार्य पर चर्चा की गई। बताया गया कि पुल पर से आवागमन चालू है। अन्य कार्यों में Cut-off Wall एवं Floor का कार्य चल रहा है।

(11) विभिन्न पथों के किनारे अवस्थित चापाकल के पानी से पथ पटरी के बचाव के संबंध में : पथों के किनारे अवस्थित चापाकलों के पानी से पथ क्षतिग्रस्त न हो इसके लिए सॉक पिट बनवाने पर चर्चा हुई। बताया गया कि पथ प्रमण्डल, चतरा के अधीन चौपारण- चतरा पथ, हजारीबाग - कटकमसांडी - चतरा पथ, सिमरिया - टण्डवा पथ एवं टण्डवा - राय -खेलारी पथ के किनारे विभिन्न स्थानों पर गड़े चापाकलों की सूची कार्यपालक अभियंता, पेयजल एवं स्वच्छता प्रमण्डल, चतरा के प्रतिनिधि को उपलब्ध करा दिया गया है।

(12) NH के कार्य : NH के कार्यों पर चर्चा की गई।

- (i) NH 100 के कि०मी० 101.30 से 119.175 के चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण के कार्य पर चर्चा की गई। बताया गया कि BM & SDBC का कार्य 5 कि०मी० में हो गया है। 23 कलभर्ट पूर्ण है तथा दो पर कार्य चल रहा है। GSB/WMM का कार्य 16 कि०मी० में हो गया है। निदेश दिया गया कि संवेदक को Regular Way में विपत्र का भुगतान कराया जाए तथा कार्य को अप्रैल 2013 तक पूर्ण कराया जाए। इसी पथ में सहायक अभियंता ने सिमरिया चौक से प्रखण्ड के तरफ बिजली पोल के संबंध में चर्चा की, जिसपर उपस्थित विद्युत कार्यपालक अभियंता, से विमर्श किया गया एवं निराकरण पर चर्चा हुई।
- (ii) Widening to Two lane & improvement in KM 73 to 101.3 of NH - 100 :- बताया गया कि 25 कि०मी० में GSB का कार्य दोनों तरफ हो गया है। BM/SDBC का कार्य 5 कि०मी० में हुआ है। अन्य कार्यों के साथ 30 कलभर्ट का कार्य प्रगति में है। निदेश दिया गया कि इस कार्य को भी शीघ्र पूरा करा लिया जाए।
- (iii) NH - 99 के कार्यों पर भी चर्चा की गई। बताया गया कि HT Line, LT Line & D/S/S के Shifting हेतु समर्पित प्राक्कलन की जानकारी विभाग को भेज दिया गया है। बताया गया कि पथ के 10 कि०मी० (LHS) एवं 5 कि०मी० (RHS) में Widening का कार्य हो गया है। 16 कलभर्ट पर कार्य जारी है, जिसमें 12 कलभर्ट में Pier Cap Level तक Stone Masonary कार्य पूर्ण है। हंटरगंज एवं जोरी में PQC का कार्य मार्च 2013 तक में कर लेने पर चर्चा हुई साथ ही निदेश दिया गया कि बरसात पूर्व कम से कम WMM का कार्य जरूर पूर्ण करा लिया जाए।


  
कार्यपालक अभियंता,  
पथ प्रमण्डल, चतरा।  
  
4/3/13

  
उपायुक्त,  
चतरा।

ज्ञापांक : 550

दिनांक : 30/3/2013

प्रतिलिपि : उपायुक्त, चतरा / पुलिस अधीक्षक, चतरा / वन प्रमण्डल पदाधिकारी, चतरा (उत्तरी एवं दक्षिणी) / विद्युत कार्यपालक अभियंता, चतरा / कार्यपालक अभियंता, पेयजल एवं स्वच्छता, चतरा / जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, चतरा / कार्यपालक अभियंता, रा0उ0प0 प्रमण्डल, हजारीबाग / कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण विकास विशेष प्रमण्डल, चतरा / एन0आई0सी, चतरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु समर्पित।

  
कार्यपालक अभियंता,  
पथ प्रमण्डल, चतरा।  
Pa.3