

दिनांक 14.02.2013 को उपायुक्त, चतरा की अध्यक्षता में सम्पन्न समेकित कार्य योजना (IAP) की समीक्षात्मक बैठक की कार्यवाही।

01. उपस्थिति :- पंजी में संधारित है।

कार्यवाही

02. सर्वप्रथम विद्युत विभाग द्वारा IAP के तहत अधिष्ठापित किए जाने वाले ट्रांसफॉर्मर की प्रगति की समीक्षा की गई। समीक्षा के क्रम में कार्यपालक अभियन्ता, विद्युत आपूर्ति प्रमण्डल, चतरा द्वारा बताया गया कि समेकित कार्य योजना के तहत ट्रांसफॉर्मर अधिष्ठापन हेतु प्राप्त राशि से सभी निर्दिष्ट स्थलों पर ट्रांसफॉर्मर का अधिष्ठापन कार्य किया जा चुका है।

कार्यपालक अभियन्ता द्वारा इससे संबंधित फोटोग्राफ भी अवलोकन हेतु उपलब्ध कराया गया। इन्हें निदेश दिया गया कि पूर्ण कार्यों का विस्तृत व्योरा पूर्णता प्रमाण-पत्र एवं उपयोगिता प्रमाण-पत्र के साथ इन फोटोग्राफ्स को IAP कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। साथ ही द्वितीय चरण हेतु प्रस्ताव भी उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया।

03. **लघु सिंचाई, प्रमण्डल, चतरा :-**

कार्यपालक अभियन्ता, लघु सिंचाई प्रमण्डल, चतरा द्वारा प्रस्तुत प्रगति प्रतिवेदन की समीक्षा के क्रम में योजनाओं की स्थिति निम्नवत् पायी गई :-

क्रम	प्रक्षेत्र	कुल योजनाओं की संख्या	पूर्ण योजनाओं की संख्या	अपूर्ण योजनाओं की संख्या	अपूर्ण योजनाओं की अद्यतन स्थिति	
					संख्या	स्थिति
1	2	3	4	5	6	7
I	भवन निर्माण	05	01	04	02	छत का सेट्रींग कार्य प्रगति में।
					01	90% कार्य पूर्ण
					01	फिनिसिंग कार्य प्रगति पर।
II	पुल निर्माण	03	01	02	01	डेक स्लैब का सेट्रींग कार्य प्रगति में।
					01	सूपर स्ट्रक्चर कार्य पूर्ण।
III	पथ	44	03	41	16	सूपर स्ट्रक्चर कार्य पूर्ण।
					02	90% कार्य पूर्ण
					02	80% कार्य पूर्ण
					02	60% कार्य पूर्ण
IV	सिंचाई	154	135	19	19	एकरारनामा किया गया है।
					01	काय बन्द
					01	चैनल निर्माण कार्य प्रगति में।
					01	ओवर वर्डन एवं एवेंटमेंट कार्य पूर्ण।
					01	माइक्रोलिफ्ट कार्य शेष।
01	स्केप कार्य शेष।					
					14	कार्य प्रगति में।

उपरोक्त आंकड़ा से स्पष्ट होता है कि पथ निर्माण संबंधी कार्य काफी धीमी गति से चल रहा है। निदेश दिया गया कि इसमें तेजी लाते हुए मार्च 2013 तक सभी कार्य पूर्ण कराना सुनिश्चित करें। साथ ही पूर्ण योजनाओं के लिए अवशेष राशि विमुक्ति हेतु सभी वांछित कागजातों के साथ अधियाचना पत्र भेजे।

पी0सी0सी0 पथ के सन्दर्भ में नोडल पदाधिकारी, IAP द्वारा बताया गया कि इसमें किसी प्रकार की समस्या नहीं होनी चाहिए अतएव युद्धस्तर पर इन योजनाओं को पूर्ण कराया जाय।

04. **ग्रामीण विकास विशेष प्रमण्डल, चतरा** :- कार्यपालक अभियन्ता, ग्रामीण विकास विशेष प्रमण्डल, चतरा द्वारा प्रस्तुत प्रगति प्रतिवेदन की समीक्षा की गई।

विवरणी निम्नवत् है :-

क्रम	प्रक्षेत्र	कुल योजनाओं की संख्या	पूर्ण योजनाओं की संख्या	अपूर्ण योजनाओं की संख्या	अपूर्ण योजनाओं की अद्यतन स्थिति	
					संख्या	
1	2	3	4	5	6	7
I	पथ निर्माण	36	10	26	03 04 01 18	कार्य प्रारंभ नहीं हुआ है। कार्य बन्द। निविदा की कार्रवाई की जा रही है। कार्य प्रगति पर।
II	पुल- पुलिया	119	65	54	14 07 09 03 13 07 01	डेक स्लैब का ढलाई कार्य पूर्ण। ढलाई कार्य पूर्ण पीयर कैम्प पूर्ण सुपर स्ट्रक्चर कार्य पूर्ण कार्य प्रारंभ कार्य बन्द निविदा प्रक्रिया
III	स्वास्थ्य उप केन्द्र भवन	05	01	04	02 01 01	लिटल तक कार्य पूर्ण। प्लास्टर कार्य जारी। प्राक्कलन पुनरीक्षित कराया जाना है।
IV	आंगनबाड़ी केन्द्र	26	07	19	01 04 02 07 05	चापाकल कार्य बाकी। छत ढलाई पूर्ण। छत स्तर तक जोड़ाई कार्य पूर्ण। प्लास्टर कार्य जारी। कार्य प्रगति पर।
V	गार्डवाल / बाउण्ड्रीवाल / सामुदायिक भवन	05	01	04	04	कार्य प्रगति पर।

- निदेश दिया गया कि सभी कार्य 31 मार्च 2013 तक पूर्ण करना सुनिश्चित करें एवं जो योजनाएं पूर्ण हैं उनका मापी पुस्त का प्रथम एवं अन्तिम पृष्ठ की छायाप्रति, फोटोग्राफ,



सी0डी0 एवं पूर्णता प्रमाण-पत्र के साथ अन्तिम राशि विमुक्ति हेतु प्रस्ताव IAP कार्यालय को उपलब्ध कराये ताकि अभिलेख बन्द की जा सके।

05. **भवन प्रमण्डल, चतरा:-**

क्रम	प्रक्षेत्र	कुल योजनाओं की संख्या	पूर्ण योजनाओं की संख्या	अपूर्ण योजनाओं की संख्या	अपूर्ण योजनाओं की	
					संख्या	अद्यतन स्थिति
1	2	3	4	5	6	7
I	भवन निर्माण	26	15	11	04 07	छत ढलाई पूर्ण। फिनिसिंग कार्य जारी।

निदेश दिया गया कि सभी कार्य इस माह के अन्त तक पूर्ण कराते हुए हस्तगत कराना सुनिश्चित करें।

06. **जिला परिषद :-**

क्रम	प्रक्षेत्र	कुल योजनाओं की संख्या	पूर्ण योजनाओं की संख्या	अपूर्ण योजनाओं की संख्या	अपूर्ण योजनाओं की	
					संख्या	अद्यतन स्थिति
1	2	3	4	5	6	7
I	स्वास्थ्य उप केन्द्र	04	01	03	01 01 01	भूतल ढलाई कार्य पूर्ण। फिनिसिंग कार्य जारी। प्लास्टर कार्य जारी।
II	आंगनबाड़ी केन्द्र	38	22	16	02 01 05 05 03	कार्य स्थगित, रद्द करने हेतु प्रस्तावित। ग्रील कार्य प्रगति पर। फिनिसिंग कार्य जारी। ढलाई कार्य पूर्ण। कार्य प्रगति पर।

निदेश दिया गया कि सभी कार्य मार्च 2013 तक निश्चित रूप से पूर्ण कराना सुनिश्चित करें तथा पूर्ण योजनाओं के अवशेष राशि विमुक्ति हेतु सभी वांछित कागजातों के साथ अधियाचना पत्र उपलब्ध कराये।

07. **एन0आर0ई0पी0 :-**

क्रम	प्रक्षेत्र	कुल योजनाओं की संख्या	पूर्ण योजनाओं की संख्या	अपूर्ण योजनाओं की संख्या	अपूर्ण योजनाओं की	
					संख्या	अद्यतन स्थिति
1	2	3	4	5	6	
I	स्वास्थ्य उप केन्द्र	05	—	05	01 01 02 01	ढलाई कार्य पूरा। दूसरा तल्ला कार्य जारी। फिनिसिंग कार्य जारी। प्लास्टर कार्य जारी।

II	आंगनबाड़ी केन्द्र/ किसान सेवा केन्द्र	30	19	11	02 03 03 03	रद्द करने हेतु प्रस्तावित। फनिसिंग कार्य जारी। ढलाई कार्य पूर्ण। प्लास्टर कार्य जारी।
III	पी0सी0सी0 पथ	12	11	01	01	कार्य प्रारंभ।

निदेश दिया गया कि मार्च' 2013 तक निश्चित रूप से सभी कार्य पूर्ण कराना सुनिश्चित करें।

ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमण्डल, चतरा

समीक्षा के क्रम में निदेशित किया गया कि आवंटित दोनों योजनाएं काफी महत्वपूर्ण है। अतएव इसे अतिशीघ्र पूर्ण कराना सुनिश्चित करें। कार्यपालक अभियन्ता द्वारा बताया गया कि इसे माह मार्च' 2013 तक पूर्ण करा दिया जाएगा।

पेयजल एवं स्वच्छता प्रमण्डल, चतरा

बैठक में उपस्थित सहायक अभियन्ता द्वारा बताया गया कि समेकित कार्य योजना के तहत इस जिला के प्रत्येक पंचायत (154) में एक-एक चापाकल अधिष्ठापत्र की स्वीकृति प्राप्त है। इसके आलोक में वर्तमान समय तक 132 चापाकल का निर्माण कराया जा चुका है। शेष 22 का स्थल विवादित होने के कारण निर्माण कार्य लंबित है।

निदेश दिया गया कि सभी अधिष्ठापित चापाकल का फोटोग्राफ्स एवं पूर्णता प्रमाण-पत्र संलग्न कर राशि विमुक्ति हेतु अधियाचना उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें ताकि इन योजनाओं के अवशेष राशि की विमुक्ति की जा सके। साथ ही जिन स्थलों पर विवाद के फलस्वरूप चापाकल का निर्माण नहीं कराया जा रहा है उसके बदले अन्यत्र स्थान का चयन कर प्रस्ताव उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

अन्त में धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक की कार्यवाही समाप्त की गई।

Rajesh
19/12/13
उपायुक्त,
चतरा।

ज्ञापांक.....³⁷...../IAP दिनांक.....²¹⁻²⁻¹³.....

प्रतिलिपि:— सभी कार्यान्वयन एजेन्सी को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

✓ प्रतिलिपि:— जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी (एन0आई0सी0), चतरा को सूचनार्थ एवं जिले के वेबसाईट में अपलोड करने हेतु प्रेषित।

Rajesh
19/12/13
उपायुक्त,
चतरा।