

दिनांक 5.11.2012 को उपायुक्त, चतरा के कक्ष में आहूत पथ निर्माण विभाग, पथ प्रमण्डल, चतरा (रा0 उच्च पथ सहित) से संबंधित जिला स्तरीय रोड टास्क फोर्स की बैठक की कार्रवाई।

उपस्थिति पंजी अनुसार :

(1) टंडवा – राय – खेलारी पथ : इस पथ के कार्य की समीक्षा की गई। अभियंताओं ने बताया कि पुनः बरसात शुरू हो जाने के कारण कार्य की प्रगति धीमी हो गई है। निदेश दिया गया कि अनुकूल मौसम होते ही शीघ्रताशीघ्र कार्य में तेजी लाते हुए योजना पूर्ण कराई जाए।

(2) टंडवा – राय – खेलारी पथ के 19वें कि०मी० में दामोदर नदी पर उच्चस्तरीय पुल निर्माण कार्य : इस कार्य पर भी चर्चा की गई। Pile का कार्य धीमी बताई गई। निदेश दिया गया कि कार्य में तेजी लाई जाए।

(3)(i) चौपारण–चतरा पथ (0 से 9 कि०मी०): अवशेष कार्य का परिमाण विपत्र अनुमोदन हेतु अधीक्षण अभियंता, पथ अंचल, हजारीबाग को भेजा गया है। अनुमोदनोपरान्त निविदा की कार्रवाई की जाएगी।

(ii) चौपारण–चतरा पथ (10 से 27 कि०मी०): इस कार्य के संवेदक द्वारा न्यायालय चले जाने के कारण कोर्ट के Coerceive action न लेने के निदेश के क्रम में इस पर पुनः सुनवाई दिनांक 27.11.2012 को होने की बात बताई गई।

(iii) चौपारण–चतरा पथ (28 से 49.2 कि०मी०): इस कार्य के निविदा पर चर्चा की गई। अभियंता ने बताया कि निविदा में Bidder के Qualify नहीं करने के कारण Bid reject हो गया है। दिनांक 1.11.2012 को मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में राँची में हुई समीक्षात्मक बैठक में इस बात पर हुई चर्चा कि निविदा न पड़ने के मद्देनजर प्रस्ताव/सुझाव दिया जाए, पर चर्चा की गई।

निदेश दिया गया कि निविदा की सफलता के लिए समुचित प्रस्ताव तैयार कर समर्पित किया जाए ताकि इसे विभाग को भेजा जाए। प्रस्ताव में मुख्य रूप से योजना को Splitting basis पर अथवा योजना को Clubbing कर Globlised tender कर, योजना को नामांकन के आधार पर आवंटित कर तथा योजना के संवेदक को अनुमोदित दर के अतिरिक्त उग्रवाद क्षेत्र के मद्देनजर प्रोत्साहन दर का प्रावधान करने की बात पर चर्चा की गई।

(4) जीहू–ईटखोरी पथके 9.8 से 29.00 कि०मी० में I.R.Q.P. कार्य : इस कार्य पर भी चर्चा की गई। कार्य की धीमी प्रगति पर चर्चा हुई। कार्य में तेजी लाने हेतु निदेश दिया गया।

(5) चौपारण – चतरा पथ के कि०मी० 16.255, कि०मी० 16.855 एवं कि०मी० 47वें में क्रमशः बक्सा, मुहाने एवं हीरू नदी पर उच्चस्तरीय पुल निर्माण कार्य : इन तीनों पुल निर्माण हेतु परिमाण विपत्र अनुमोदित हो चुका है। निविदा में भेजने की कार्रवाई की जा रही है।

12/11/12

(6) हजारीबाग-कटकमसांडी -चतरा पथ के 32.2 से 45.485 कि०मी० में चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य : इस पथ के कार्य का परिमाण विपत्र अनुमोदन हेतु अधीक्षण अभियंता, पथ अंचल हजारीबाग को समर्पित की गई है। अनुमोदनोपरान्त निविदा की कार्रवाई निदेशानुसार की जाएगी।

(7) हजारीबाग-कटकमसांडी -चतरा पथ के 33वें कि०मी० में खुटाही नाला पर बन रहे उच्चस्तरीय पुल निर्माण के अवशेष कार्य : इस कार्य की पुर्ननिविदा प्रकाशन हेतु भेजी गई है।


(8) हजारीबाग-कटकमसांडी -चतरा पथ के गिदौर में नाली निर्माण कार्य : इस कार्य पर भी चर्चा हुई। इस पथ के इसी भाग 45 (अंश) कि०मी० में सड़क के क्षतिग्रस्त होने के मद्देनजर अभियंताओं ने बताया कि इस भाग का भी संवेदक द्वारा एकरारनामा किया जा चुका है। निदेश दिया गया कि पथ को जल्द दुरुस्त करा लिया जाए।


(9) NH के कार्य : NH के कार्य की समीक्षा हेतु DFO (N) , EE, JSEB, Chatra भी उपस्थित थे। कार्यपालक अभियंता, रा०उ०पथ, हजारीबाग से दूरभाष पर वार्ता हुई। वन प्रमण्डल पदाधिकारी ने बताया कि गोसाईंडीह जोरी पथ के 11 से 30वे कि०मी० में 21 प्लॉट्स के संबंध में दिनांक 3.11.2012 को संयुक्त निरीक्षण की तारीख निर्धारित थी। जिसे पुनः 7.11.2012 को निर्धारित की गई है। EE, JSEB, Chatra ने भी बताया कि उसी पथांश में पोल सिफ्टिंग का प्रा० तैयार है कार्यपालक अभियंता रा० उच्च पथ, हजारीबाग को इसकी जानकारी दूरभाष से दे दी गई है। उन्होंने दूरभाष पर बताया कि चतरा सिमरिया पथ के 117 एवं 118वें कि०मी० में बी०एम० का कार्य चल रहा है, तथा हजारीबाग-सिमरिया पथ के 81 एवं 82वें कि०मी० में BUSG का कार्य चल रहा है।

निदेश दिया गया कि DFO (N), Chatra एवं EE, JSEB , Chatra से सम्पर्क कर कार्रवाई करते हुए पथों का Status Report शीघ्र भेजी जाए।

(12) अन्यान्य : अन्य योजनाओं के कार्यों पर भी चर्चा की गई। कार्य शीघ्रताशीघ्र पूर्ण करने का निदेश दिया गया।

पथ के किनारे अवस्थित चापाकल को हटाने / सॉक पिट निर्माण के संबंध में भी पूर्व के निदेश के क्रम में शीघ्र कार्रवाई करने का निदेश दिया गया।



कार्यपालक अभियंता,
पथ प्रमण्डल, चतरा।
12/11/12


उपायुक्त,
चतरा।

ज्ञापांक :1930.....

दिनांक : 10-11-2012

प्रतिलिपि : उपायुक्त, चतरा/पुलिस अधीक्षक, चतरा/ वन प्रमण्डल पदाधिकारी, चतरा (उत्तरी एवं दक्षिणी)/विद्युत कार्यपालक अभियंता, चतरा/ कार्यपालक अभियंता, पेयजल एवं स्वच्छता, चतरा/ जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, चतरा/ कार्यपालक अभियंता, रा0उ0प0 प्रमण्डल, हजारीबाग/कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण विकास विशेष प्रमण्डल, चतरा /एन0आई0सी, चतरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु समर्पित।



कार्यपालक अभियंता,
पथ प्रमण्डल, चतरा।