

दिनांक 18.03.2016 को उपायुक्त, चतरा की अध्यक्षता में सम्पन्न समेकित कार्य योजना (IAP)/अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (ACA) की समीक्षात्मक बैठक की कार्यवाही।

01. उपस्थिति :- पंजी में संधारित है।

## IAP

### कार्यवाही

02. सर्वप्रथम समेकित कार्य योजना (I.A.P.) के तहत स्वीकृत एवं वर्तमान समय तक अपूर्ण योजनाओं की समीक्षा की गई।

समीक्षा के क्रम में स्पष्ट हुआ कि समेकित कार्य योजना (I.A.P.) के तहत स्वीकृत योजनाओं में से अभी भी कुल 14 योजनाएं अपूर्ण हैं। विगत माह 24 योजनाएं अपूर्ण थीं। इससे प्रतीत होता है कि इस माह में योजनाओं की प्रगति धीमी है। धीमी प्रगति पर नाराजगी जाहिर करते हुए सभी कार्यान्वयन एजेंसी को निदेश दिया गया कि सभी अपूर्ण योजनाओं को 31 मार्च 2016 तक निश्चित रूप से पूर्ण कराना सुनिश्चित करें।

तदुपरान्त कार्यान्वयन एजेंसी के पास लम्बित योजनाओं का एजेंसीवार एवं योजनावार समीक्षा की गई जो निम्नवत् है :-

03. जिला अभियन्ता, जिला परिषद :-

प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार 40 योजनाओं के विरुद्ध मात्र 37 योजनाएं ही अंतिम रूप से पूर्ण हैं जिसकी विवरणी निम्नवत् है :-

क्रम	प्रक्षेत्र	कुल योजनाओं की संख्या	अंतिम रूप से पूर्ण योजनाओं की संख्या	अपूर्ण योजनाओं की संख्या
1	2	3	4	5
I	स्वास्थ्य उपकेन्द्र	04	02	02
II	आंगनबाड़ी	36	35	01
	<b>कुल</b>	<b>40</b>	<b>37</b>	<b>03</b>

समीक्षा के क्रम में पाया गया कि जिला परिषद, चतरा द्वारा क्रियान्वित योजनाओं में से दो स्वास्थ्य उपकेन्द्र का भवन निर्माण एवं एक आंगनबाड़ी केन्द्र के भवन निर्माण से संबंधित योजनाएं अपूर्ण हैं। जिला अभियन्ता, जिला परिषद, चतरा द्वारा बताया गया कि अपूर्ण दोनो स्वास्थ्य उपकेन्द्र का अवशेष कार्य के लिए प्राक्कलन का पुनरीक्षण आवश्यक है। संवेदक को दबाव डालते हुए पुराने दर पर कार्य कराने का निदेश दिया गया।

अपूर्ण आंगनबाड़ी केन्द्र खदैया (महतो टोला) के संबंध में जिला अभियन्ता द्वारा बताया गया कि इसका निर्माण कार्य पूर्ण कराया जा चुका है, जो भौतिक रूप से पूर्ण है।

निदेश दिया गया कि संबंधित आंगनबाड़ी सेविका को हस्तगत कराते हुए पूर्णता संबंधित प्रमाण पत्र कार्यालय को समर्पित करें।

(अनुपालन-जिला अभियन्ता, जिला परिषद, चतरा।)