

दिनांक 28.04.2016 को उपायुक्त, चतरा की अध्यक्षता में सम्पन्न समेकित कार्य योजना (IAP)/अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (ACA) की समीक्षात्मक बैठक की कार्यवाही।

01. उपस्थिति :- पंजी में संधारित है।

IAP

कार्यवाही

02. सर्वप्रथम समेकित कार्य योजना (I.A.P.) के तहत स्वीकृत एवं वर्तमान समय तक अपूर्ण योजनाओं की समीक्षा की गई।

तदुपरान्त कार्यान्वयन एजेंसी के पास लम्बित योजनाओं का एजेंसीवार एवं योजनावार समीक्षा की गई जो निम्नवत् है :-

03. जिला अभियन्ता, जिला परिषद :-

प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार 40 योजनाओं के विरुद्ध मात्र 38 योजनाएं ही अंतिम रूप से पूर्ण है जिसकी विवरणी निम्नवत् है :-

क्रम	प्रक्षेत्र	कुल योजनाओं की संख्या	अंतिम रूप से पूर्ण योजनाओं की संख्या	अपूर्ण योजनाओं की संख्या
1	2	3	4	5
I	स्वास्थ्य उपकेन्द्र	04	02	02
II	आंगनबाड़ी	36	36	00
	कुल	40	38	02

समीक्षा के क्रम में पाया गया कि जिला परिषद, चतरा द्वारा क्रियान्वित योजनाओं में से दो स्वास्थ्य उपकेन्द्र का भवन निर्माण अपूर्ण हैं। जिला अभियन्ता, जिला परिषद, चतरा द्वारा बताया गया कि अपूर्ण दोनो स्वास्थ्य उपकेन्द्र का अवशेष कार्य के लिए प्राक्कलन का पुनरीक्षण आवश्यक है।

दो स्वास्थ्य उपकेन्द्र, प्रखण्ड सिमरिया, पंचायत हरनाली ग्राम पंचमो एवं प्रखण्ड टण्डवा, पंचायत हडु, ग्राम डहु का योजना पूर्ण करने हेतु पुनरीक्षित प्राक्कलन पर सहमति व्यक्त किया गया।

(अनुपालन-जिला अभियन्ता, जिला परिषद, चतरा।)

04. लघु सिंचाई, प्रमण्डल, चतरा :-

कार्यालय द्वारा प्रस्तुत प्रगति प्रतिवेदन की समीक्षा के क्रम में योजनाओं की स्थिति निम्नवत् पायी गई :-

क्रम	प्रक्षेत्र	कुल योजनाओं की संख्या	अंतिम रूप से पूर्ण योजनाओं की संख्या	अपूर्ण योजनाओं की संख्या
1	2	3	4	5
I	भवन निर्माण	11	10	01
II	पुल निर्माण	03	03	00
III	पथ	44	44	00